

'24년 10월 05주차 주간 업무 회의 (기숙사 및 사택)

구분	전주 (10/21 ~ 10/27)	금주 (10/28 ~ 11/3)	비고
기숙사 / 사택	<div>■ 협의 항목</div> <div>- 기숙사 및 사택 집행 현황 공유 (분기): 12월</div> <div>=====</div> <div>- 기숙사 AB동 오우수 공동구 내부(밀폐) 누수 점검: [10/18]</div> <div>- 공사 진행 현황 및 일정 (구글시트 공동입력: 시공사 일정 입력분)</div> <div>- AB동/102동 부스터 펌프 인버터 공유회 자료 공유 [10/21]</div> <div>- 제작/납품 4주(계약체결) ▶ 102동 제작/납품 선발조합 (PR미접수)</div> <div>- 주간 긴급보수 대응 (기계,건축) 정산 예상 비용 현황</div> <div>- 11월 월간회의: 11월5일(화), 14시00분</div> <div>- 안건1) AB동 및 102동 인버터 교체 공유회 (아트,월로)</div> <div>- 안건2) 3동 EHP 중앙제어기 제안 (하이엠) ▷ 확인중</div> <div>- 안건?)</div> <div>- 8동 410호 앞뒷 베란다 천장 누수 부분 도장 (건축) 및 우수관(기계)</div> <div>- 기계 및 건축: 긴급대응 OR 견적 작성 확인 필요</div> <div>- 103동 203호 수장공사</div> <div>- 긴급 배정 세대 확인 필요: 일정 조정중</div> <div>- 3동 급수 부스터 펌프 고장증상 대응 배관개선 (기계 긴급 선대응 - 후정산)</div> <div>- 개선 작업: 10월23일(수) ~ 24일(목)</div> <div>- 월로 재점검: 일정 협의중</div> <div>■ PR발송 목록</div> <div>- 102동 부스터 펌프 인버터교체 및 개선(개별) PR당사안 발송 [10/04]</div> <div>- 사택 103-203 수장공사 PR당사안 발송 [10/21]</div>	<div>■ 협의 항목</div> <div>- 기숙사 및 사택 집행 현황 공유 (분기): 12월</div> <div>=====</div> <div>- 공사 진행 현황 및 일정 (구글시트 공동입력: 시공사 일정 입력분)</div> <div>- 주간 긴급보수 대응 (기계,건축) 정산 비용 확정 현황</div> <div>- 건축: 하반기-7차 정산견적 제출 완료</div> <div>- 기계: 3동 보급수 배관 피양 작업 추가로 예산 소진 ▷ 감액 변경 계약후 PO 변경</div> <div>- ※ 향후 건별 PR발행후 계약체결 진행(PR접수후 약 7일 예상 ▷ 매입계약 체결)</div> <div>- 11월 월간회의: 11월5일(화), 14시00분</div> <div>- 안건1) AB동 및 102동 인버터 교체 공유회 (아트,월로)</div> <div>- 안건2) 3동 EHP 중앙제어기 제안 (하이엠) ▷ 확인중</div> <div>- 안건3) ???</div> <div>- 사택 101동-103동 단위 세대 평면 PDF 포맷 (축척 없음-->축척 있음)</div> <div>- PDF 포맷 : 스케일 오차 O(mm) _ 확장형 및 기본형 (키맵 참조)</div> <div>- DWG 포맷: 스케일 오차 X(mm) _ 확장형 및 기본형 (키맵 참조)</div> <div>■ PR발송 목록</div> <div>- 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)_6차 [10/10]</div> <div>- 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)_7차 [10/25]</div> <div>- 사택 2-208 방화문 및 103동 현관 자동문 수리 [10/25]</div> <div>- 사택 103-101 안방 및 거실 단열작업외 2건 [10/29]</div>	