

'23년 12월 02-01 주차 주간업무 회의 (기숙사 및 사택)

S&I 운영센터 사택

| 구분 | 전주 (12/04 ~ 12/10) | 금주 (12/11 ~ 12/17) | 비고 |
|----------|---|---|----|
| 기숙사 / 사택 | <div data-bbox="83 221 227 254">■ 협의 항목</div> <div data-bbox="83 268 935 301"> <ul style="list-style-type: none"> - 사택 5동/8동/9동 세대내 누수 보수=>공사세대 선대응 검토중 [하반기] </div> <div data-bbox="83 335 962 472"> <p>=====</p> <p>→ 연간 확인이 아닌 분기별로 확인 ←</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사택 관리소에 발송한 1월~11월말 작업 목록 기준 누락분 접수 되지 않음 따라서 일일회의시(사택관리소/건축시공사) 긴급성을 제외한 신규 요청서는 '24년 발송 요청함. (투자성을 제외한 수선성 작업 미완료분은 '24년으로 이월예정) </div> <div data-bbox="83 486 935 1179"> <ul style="list-style-type: none"> - 기숙사 및 사택 작업 진행 일정 공유 - 기숙사 및 사택 12월 PO변경 예정 목록 공유(4건) - 기숙사 3동 308호 EHP 취출구 곰팡이 하이엠솔루텍 회신 공유 [11/16] - 기숙사 AB동 오우수 관로내 보수 예정일: 배관개선 : 12월13일(수) ~15일(금)/크랙보수: 1안(1일) / 2안(2일) 결정 - 기숙사 및 사택 기타보수 묶음 작업 현황 표준단가 적용이 아닌 M/D 적용(특별인부, 보통인부 1 명)증빙 요청중 향후) 기계공종의 긴급누수 보수 대응과 동일한 방식으로 비품성 (문,방충망,시트지등)은 인건비성으로 가계약후 실투입 정산방식 채택 협의 (투입 인원 파악 주체 : 관리소 또는 S&I) - 사택 어린이집 노후 시설 개선 작업 [11/30] - 기숙사 및 사택 단지내 전기차 충전기 설치 협의 .주차 설치 댓수 확보 또는 충전기 형상에 맞게 설치 .3동측 기존 주차라인 활용 , 9동측 건축업체 임시 터파기 요청중 확인 링크 - 사택 7동 산책로 보관 자재 처리 .공용 기와 는 7동 지하이동 / 창호및 유리 이동 거치대는 존치 - 기숙사 AB동 지하 주차장 입구측 필로티 천장속 오수 누수 점검 [11/27] </div> <div data-bbox="83 1196 204 1228">■ PR발송</div> <div data-bbox="83 1232 753 1395"> <ul style="list-style-type: none"> - 기숙사동 와이파이 사용속도 측정 [11/14] - 사택 9-305 천장 누수 보수 작업외 7건 [11/25] . 9-406: 누수 난방분배기 => 기계 긴급보수 대응 예정 . 7-408: LED등 교체는 전기업체 견적중 </div> | <div data-bbox="1006 227 1153 259">■ 협의 항목</div> <div data-bbox="1006 274 1862 307"> <ul style="list-style-type: none"> - 사택 5동/8동/9동 세대내 누수 보수=>공사세대 선대응 검토중 [하반기] </div> <div data-bbox="1006 341 1862 344"> <p>=====</p> </div> <div data-bbox="1006 415 1862 1328"> <ul style="list-style-type: none"> - 12월 월마감 서비스엔트리 : 270,704,802원 (15건) - 기숙사 3동 308호 EHP 취출구 곰팡이 하이엠솔루텍 회신 공유 [11/16] - 기숙사 AB동 오우수 관로내 보수: 12월13일(수) ~ 15일(금) ,3일간 환기: 배기웍으로 강제 환기 2일 - 기숙사 및 사택 기타보수 묶음 작업 실비 정산 필요 표준단가 적용이 아닌 M/D 적용(특별인부, 보통인부 1 명)증빙 요청중 향후) 기계공종의 긴급누수 보수 대응과 동일한 방식으로 비품성 (문,방충망,시트지등)은 인건비성으로 가계약후 실투입 정산방식 견적 (투입 인원 파악 주체 : 관리소 또는 S&I) - 기숙사 및 사택 단지내 전기차 주차라인 도장 [12/26] - 기숙사 AB동 지하 주차장 입구측 필로티 천장속 누수 보수 견적 [12/15] - 기숙사 3동 433호 도배 완료후 상태 점검 및 검수 [12/14] - 사택 관리소 CCTV용 모니터 교체 및 와이파이 환경개선 [12/19] - 사택 9동 405호 세대내 누수 보수 : '21년 동일 위치 후단 매립 배관 누수 - 시설 관리 목록 : 체크시트 현황 작성 필요 / 배관 밸브 위치 ? </div> <div data-bbox="1006 1353 1130 1386">■ PR발송</div> | |

■ 12월 월마감 서비스엔트리 목록


| 담당 | 매입 (월-일) | 제 목 | 특이사항 | 공사 완료일 | A) PR금액 (예산) | B) PO금액 (낙찰*7.5%) | 업체 | B-A (차액) | A/B (요율) |
|----|-------------|------------------------------|----------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | | 99,036,000 | 91,423,175 | ==>일성-일반(5 건) | | -8% |
| | | | | | 3,273,000 | 3,208,875 | ==>일성-임차사택(1 건) | | -2% |
| | | | | | 113,544,000 | 88,029,740 | ==>하이엠솔투택(3 건) | | -29% |
| | | | | | 23,154,000 | 23,180,175 | ==>동운(3 건) | | 0% |
| | | | | | 48,657,000 | 46,780,312 | ==>이에이치솔루택(1 건) | | -4% |
| | | | | | 18,515,000 | 18,082,525 | ==>대양이엔씨(2 건) | | -2% |
| | | | | | 306,179,000 | 270,704,802 | 12월 마감건(15 건) | - 35,474,198 | -13% |
| K | 12월31일 | 사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 개선 | | 2023-12-11 | 35,042,000 | 30,483,725 | 일성건축 | - 4,558,275 | -15% |
| K | 12월31일 | 사택 7동 지붕 기와 보수 | | 2023-11-22 | 19,190,000 | 18,526,500 | 일성건축 | - 663,500 | -4% |
| K | 12월31일 | 기숙사 3동 지하 용역원실 환경개선 | | 2023-12-13 | 10,643,000 | 9,916,825 | 일성건축 | - 726,175 | -7% |
| K | 12월31일 | 기숙사 3동 세탁실 건조기용 전기 콘센트 설치 | | 2023-11-30 | 1,649,000 | 1,620,025 | 대양이엔씨 | - 28,975 | -2% |
| K | 12월31일 | 기숙사 AB동 누수 오배수배관 1차분 정산 및 추가 | 당사안 으로 PR발행 | 2023-12-19 | 10,678,000 | 11,420,750 | 동운 | 742,750 | 7% |
| K | 12월31일 | 사택 5-504 앞베란다 누수 천장 도장 보수 | | 2023-11-29 | 290,000 | 287,025 | 일성건축 | - 2,975 | -1% |
| K | 12월31일 | 기숙사 AB동 CCTV용 모니터 교체 | | 2023-12-19 | 9,533,000 | 9,051,500 | 이유솔루션 | - 481,500 | -5% |
| K | 12월31일 | 임차사택 수장공사 김태균(팩개발) | | 2023-12-04 | 3,273,000 | 3,208,875 | 일성건축 | - 64,125 | -2% |
| L | 12월31일 | 사택 어린이집 노후시설 개선(건축) | | 2023-11-28 | 33,871,000 | 32,209,100 | 일성건축 | - 1,661,900 | -5% |
| L | 12월31일 | 사택 어린이집 노후시설 개선(기계) | | 2023-11-29 | 5,120,000 | 4,680,550 | 동운 | - 439,450 | -9% |
| L | 12월31일 | 사택 어린이집 노후시설 개선(전기) | | 2023-12-07 | 16,866,000 | 16,462,500 | 대양이엔씨 | - 403,500 | -2% |
| P | 12월31일 | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계) | | 2023-12-18 | 7,356,000 | 7,078,875 | 동운 | - 277,125 | -4% |
| P | 12월31일 | 기숙사동 CCTV 기존 네트워크 환경개선 | 카메라 5개 추가 PO변경 | 2023-12-19 | 37,746,000 | 31,031,975 | 이유솔루션 | - 6,714,025 | -22% |
| P | 12월31일 | 기숙사동 보안 사각지대 CCTV 추가 | PoE 1개 추가 PO변경 | 2023-12-19 | 66,265,000 | 47,946,265 | 이유솔루션 | - 18,318,735 | -38% |
| P | 12월31일 | 기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선 | | 2023-12-08 | 48,657,000 | 46,780,312 | 서울방재전문기술단 | - 1,876,688 | -4% |

S&I 운영센터 사택

바닥 크랙 위치 확인[11/15]


12월4일(월)

→ 배관 및 크랙 보수
[12/13~15], 3일간



■ AB동 오우수 배관 공동구 키플랜 ■: 우수 ■: 오수

링크  트렌치 벽 유입/유출 구 폐쇄
(약 60만원)



■ 시설 관리 목록 (링크)

FW: 대전 기술원 사택 시설관리 업무 현황 보고 자료 송부의 건 >> 받은편지함 x



이종근(Chong Guen Lee)[dandi]

나에게

From: 김규환(Gyuhwan Kim)[sisopapa8286] <sisopapa8286@lgensol.com>

Sent: Friday, October 13, 2023 11:22 AM

To: 이종근(Chong Guen Lee)[dandi] <dandi@lgspartner.com>

Subject: FW: 대전 기술원 사택 시설관리 업무 현황 보고 자료 송부의 건

안녕하세요? 업무지원팀 김규환 입니다.

하기와 같이 유선상 말씀 드린 자료 송부 드립니다.

검토 부탁드립니다. 감사합니다.

-----원본 메시지-----

발신자: "이기원" <unzin@unmesys.com>

보낸 날짜: 2023-10-12 16:12:54(LMT), 2023-10-12 07:12:54 (GMT)

수신: 김규환(Gyuhwan Kim)[sisopapa8286] <sisopapa8286@lgensol.com> 외 1명

제목: 대전 기술원 사택 시설관리 업무 현황 보고 자료 송부의 건

안녕하십니까? 유엔미시스템 이기원입니다.

수신: 김규환 책임님

대전 기술원 사택의 관리소 자체 시설 관리 주기별 점검 업무 및

외부 업체의 검사 현황 업무 자료 송부드리니 참고하시기 바랍니다.

이상입니다.

감사합니다.

| 2021-02-01 ~ 2024-02-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|--------|------------|------------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | 시작일 | 전체 | 요청 | 대기 | 진행 | 완료 | 보류 | 23년 | | | | | | | |
| | | | | 2023-12-11 | 106 | | 17 | 15 | 73 | 1 | 12월 | | | | | | | |
| | | | | | | | 16% | 14% | 69% | 1% | 11월 | 12월 | 13월 | 14월 | 15월 | 16월 | 17월 | |
| No | 링크 | 작업명 | 마일스톤 | 시작일 | 종료일 | 현재상태 | 진행률 | 기간경과율 | 전체일수 | 잔여일수 | | | | | | | | |
| 1 | oo.gl/ | 기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선 | | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 진행 | 100% | 91% | 45 | + 4 | | | | | | | | |
| 1.10 | | 시공계획 공유 및 자재 발주 | | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | | | | | | | |
| 1.20 | | 자재 준비 및 배관 도색 | | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | | | | | | | |
| 1.30 | | A,B동 전층 발신기 배관 설치 및 타공 | | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 완료 | 100% | 100% | 3 | | | | | | | | | |
| 1.40 | | 공용부 감지기 선로 포설 | | 2023-11-09 | 2023-11-24 | 완료 | 100% | 100% | 16 | | | | | | | | | |
| 1.50 | | A동 2층~7층 세대 내 감지기 선로 분리 수신반 조작 | | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 완료 | 100% | 100% | 3 | | | | | | | | | |
| 1.60 | | A동 7층~11층 세대 내 감지기 선로 분리 수신반 조작 | | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 완료 | 100% | 100% | 2 | | | | | | | | | |
| 1.70 | | B동 2층~7층 세대 내 감지기 선로 분리 수신반 조작 | | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 완료 | 100% | 100% | 3 | | | | | | | | | |
| 1.80 | | B동 7층~10층 세대 내 감지기 선로 분리 수신반 조작 | | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 완료 | 100% | 100% | 2 | | | | | | | | | |
| 1.90 | | 중계기 설치 및 프로그램 수정 | 수신반 조작 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | 완료 | 100% | 100% | 17 | | | | | | | | | |
| 1.10 | | 자체 검사 | | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | | | | | | | |
| 1.11 | | 준공 도면 접수 및 검토 (변전후) | | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 진행 | 100% | 100% | 9 | | | | | | | | | |
| 1.12 | | 사택 1동 - 7동 자탐설비(비상방송) 선로 | | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 대기 | 100% | 100% | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | oo.gl/ | 기숙사동 보안 사각지대 CCTV 추가 | | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 진행 | 90% | 91% | 45 | + 4 | | | | | | | | |
| 2.10 | | 작업계획 공유회 및 자재 발주 | | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 완료 | 100% | 100% | 3 | | | | | | | | | |
| 2.20 | | 배관 및 광케이블 포설 및 철거 | | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 완료 | 100% | 100% | 4 | | | | | | | | | |
| 2.30 | | 카메라설치 및 화각조정 | | 2023-11-07 | 2023-11-17 | 완료 | 100% | 100% | 11 | | | | | | | | | |
| 2.40 | | 네트워크 장비 및 소프트웨어 설치 TEST | | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 완료 | 100% | 100% | 5 | | | | | | | | | |
| 2.50 | | 준공 도면 접수 및 검토 | | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 진행 | 95% | 75% | 16 | + 4 | | | | | | | | |
| 2.60 | | 103동 끊김 현상 해결(재점검) | 터파기 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 완료 | 100% | 100% | 4 | | | | | | | | | |
| 3 | oo.gl/ | 기숙사동 CCTV 기존 네트워크 환경개선 | | 2023-11-01 | 2023-12-21 | 진행 | 80% | 80% | 51 | + 10 | | | | | | | | |

11 of 12

12 화 13 수 14 목 15 금 16 토 17 일

| No | 링크 | 작업명 | 마일스톤 | 시작일 | 종료일 | 현재상태 | 진행률 | 기간경과율 | 전체일수 | 잔여일수 | | |
|------|----|------------------------------------|------|------------|------------|------|------|-------|------|------|--|--|
| 3.10 | | 작업계획 공유회 및 자재 발주 | | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 3.20 | | L3,L2 Swith 설치 및 개통 | | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 완료 | 100% | 100% | 8 | | | |
| 3.30 | | 준공 도면 접수 및 검토 | | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 진행 | 95% | 75% | 16 | + 4 | | |
| 4 | | CCTV용 모니터 교체(일반->UHD) | | 2023-12-04 | 2023-12-21 | 대기 | | 44% | 18 | + 10 | | |
| 4.10 | | PR당사안 건적 제출 (긴급 PR 필요) | | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 4.20 | | 매입계약 및자재발주 | | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 완료 | 100% | 100% | 3 | | | |
| 4.30 | | 모니터(UHD) 교체 설치 작업 | | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 대기 | | | 1 | + 8 | | |
| 4.40 | | 기숙사동 와이파이 환경 개선 | | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 대기 | | | 1 | + 8 | | |
| 5 | | 사택 7동 지붕 기와 보수 | | 2023-11-01 | 2023-11-21 | 진행 | 100% | 100% | 21 | | | |
| 5.10 | | 작업계획 공유회 및 자재 발주 | | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 완료 | 100% | 100% | 9 | | | |
| 5.20 | | 생명줄 걸이대 주문제작(안전합의 완료) | | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 완료 | 100% | 100% | 4 | | | |
| 5.30 | | 훼손 기와 부분 보수 및 면정리 (30m구간) | | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 완료 | 100% | 100% | 4 | | | |
| 5.40 | | 기와 도장 작업(30m구간) | | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 완료 | 100% | 100% | 3 | | | |
| 5.50 | | 훼손 기와 부분 보수 및 면정리 (15m A구간) | | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 5.60 | | 기와 도장 작업(15m A구간) | | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 5.70 | | 훼손 기와 부분 보수 및 면정리 (15m B구간) | | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 5.80 | | 기와 도장 작업(15m B구간) | | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 5.90 | | 기타보수 및 기존 안테너 제거 작업 | | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 5.10 | | 사택 9-405 (205, 305 천장 훼손) 지붕 누수점검 | | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 5.11 | | 7동 산책로측 공용기와 지하 창고로 이동 (7동) | | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 진행 | 90% | 100% | 2 | | | |
| 5.12 | | 1동 통로측 기와 지하 창고로 이동 (2동) | | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 진행 | 90% | 100% | 2 | | | |

| 2021-02-01 ~ 2024-02-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|-------|------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 시작일 | 전체 | 요청 | 대기 | 진행 | 완료 | 보류 | 23년 | | | | | | |
| | | | | 2023-12-11 | 106 | 17 | | 15 | 73 | 1 | 12월 | | | | | | |
| | | | | | | 16% | | 14% | 69% | 1% | 11월 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| No | 링크 | 작업명 | 마일스톤 | 시작일 | 종료일 | 현재상태 | 진행률 | 기간경과율 | 전체일수 | 잔여일수 | | | | | | | |
| 6 | bo.gl/ | 사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 개선 | | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 진행 | 90% | 100% | 30 | | | | | | | | |
| 6.10 | | 작업계획 공유회 및 자재 발주 | | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 완료 | 100% | 100% | 2 | | | | | | | | |
| 6.20 | | 탄성고무칩 선정 및 웬스 위치 확정 | 자재 및 위치 선정 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 완료 | 100% | 100% | 2 | | | | | | | | |
| 6.30 | | 전면부 현관앞 계단 미장보수 및 논슬립 설치(색상통일) | | 2023-11-20 | 2023-11-28 | 완료 | 100% | 100% | 9 | | | | | | | | |
| 6.40 | | 전면부 입주민 임시 보행통로 설치(기상상태?) | | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | | | | | | |
| 6.50 | | 전면부 보행로 탄성고무칩 철거 작업 | | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 완료 | 100% | 100% | 4 | | | | | | | | |
| 6.60 | | 전면부 보행로 탄성고무칩 설치 작업 | | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 완료 | 100% | 100% | 3 | | | | | | | | |
| 6.70 | | 후면부 메쉬 웬스 설치 (출입문 3개소 포함) | | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 완료 | 100% | 100% | 7 | | | | | | | | |
| 6.80 | | 놀이터 입구측 웬스 탄성 고무칩 보수 | | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 대기 | | | 1 | + 4 | | | | | | | |
| 6.90 | | 전면부 보도블럭 및 웬스 점검 (웬스문 시건 관리소) | | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 완료 | 100% | 100% | 9 | | | | | | | | |
| 7 | bo.gl/ | 어린이집 전열 교환기 고효율 필터 교체 | | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 완료 | 100% | 100% | 30 | | | | | | | | |
| 7.1 | | 작업계획 수립 및 자재 발주 | | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | | | | | | |
| 7.2 | | 고효율 필터 교체 및 취출구 세척 작업 | | 2023-11-18 | 2023-11-30 | 완료 | 100% | 100% | 13 | | | | | | | | |
| 8 | bo.gl/ | AB동 우수관 관로 공동구 폐쇄 관리 (2차) | | 2023-10-31 | 2023-12-20 | 진행 | 30% | 82% | 51 | + 9 | | | | | | | |
| 8.10 | | 1차분 증감 내역 검토후 시공사 회람 | | 2023-10-31 | 2023-11-10 | 완료 | 100% | 100% | 11 | | | | | | | | |
| 8.20 | | 2차분 개선안 확정 및 견적 제출 | | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 완료 | 100% | 100% | 4 | | | | | | | | |
| 8.30 | | 점검구 환기용 관리소 협의 | 취소 금속 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 보류 | 100% | 100% | 3 | | | | | | | | |
| 8.40 | | 디워터링(연구집수정)배관 개선 | 밀폐 기계 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 대기 | | | 3 | + 4 | | | | | | | |
| 8.50 | | 바닥 및 트렌치 유입구 부분 크랙보수 | 밀폐 건축 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 대기 | | | 3 | + 4 | | | | | | | |
| 8.60 | | 기계식 강제 환기팬 3대 (9시~16시) | 평일 건축 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 대기 | | | 2 | + 8 | | | | | | | |
| 9 | bo.gl/ | 사택 어린이집 노후 시설 보수 작업 | | 2023-11-25 | 2023-12-15 | 진행 | 100% | 81% | 21 | + 4 | | | | | | | |

11 of 11

12 화 13 수 14 목 15 금 16 토 17 일

| | |
|-----|----|
| 11일 | 12 |
| 이날 | 화 |

2021-02-01 ~ 2024-02-29

| | | | | 시작일 | 전체 | 요청 | 대기 | 진행 | 완료 | 보류 | 23년 | |
|-------|--------|---------------------------------|-------|------------|------------|------|------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | 2023-12-11 | 106 | | 17 | 15 | 73 | 1 | 12월 | |
| | | | | | | | 16% | 14% | 69% | 1% | 11월 | 12월 |
| | | | | | | | | | | | | 화 |
| | | | | | | | | | | | | 수 |
| | | | | | | | | | | | | 목 |
| | | | | | | | | | | | | 금 |
| | | | | | | | | | | | | 토 |
| | | | | | | | | | | | | 일 |
| No | 링크 | 작업명 | 마일스톤 | 시작일 | 종료일 | 현재상태 | 진행률 | 기간경과율 | 전체일수 | 잔여일수 | | |
| 11.20 | | 3동 뒷면 주차장 (완속)_업체 일정 조율 | 업체 협의 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 대기 | | | 1 | + 15 | | |
| 12 | oo.gl/ | 사택 7-408 외벽세대 단열작업 | | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 대기 | 10% | | 4 | + 11 | | |
| 12.01 | | 자재발주(PF보드+이보드+열반사판) | | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 대기 | | | 2 | + 9 | | |
| 12.02 | | 불박이장(안방,작은방) 및 벽,천장 철거 | | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 대기 | | | 2 | + 9 | | |
| 12.03 | | 외벽 세대 단열작업 작업 | | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 대기 | | | 6 | + 15 | | |
| 12.04 | | 불박이장(안방,작은방) 뒷판 교체 | | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 대기 | | | 1 | + 16 | | |
| 12.05 | | 불박이장(안방,작은방) 조립 및 재설치 | | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 대기 | | | 1 | + 17 | | |
| 13 | oo.gl/ | 사택 102-202 안방단열 및 문 보수(입주세대) | | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 완료 | 100% | 100% | 3 | | | |
| 13.00 | oo.gl/ | 20년 작은방 단열(열반사 단열시트+목재틀+이보드) | | | | | | | | | | |
| 13.00 | oo.gl/ | 17년 사택 102-202 베란다 누수 벽체보수 | | | | | | | | | | |
| 13.01 | | 비닐보양 작업 | | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 13.02 | | 가구 및 비품 이동 | | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 13.03 | | 이보드 철거 및 곰팡이,벽지,몰딩,걸레받이 제거 | | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 13.04 | | 열반사 단열재 설치 | | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 13.05 | | 이보드 설치 및 칼블럭 고정 작업 | | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 13.06 | | 바닥 걸레받이 및 천정 몰딩 설치 작업 | | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 13.07 | | 안방 및 작은방 끌림 문 철거 및 AB동 지하 창고 이동 | | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 13.08 | | 문 측판 절삭 후 필름지 설치 (예상) | | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 13.09 | | 세대내 이동 설치 작업(AB동->102동) | | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 13.10 | | 바탕 먼처리 및 도배(합지) 작업 | | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 완료 | 100% | 100% | 1 | | | |
| 14 | | 사택 5-204 화장실 건축 누수보수 | | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 대기 | | | 29 | + 80 | | |



12 화
13 수
14 목
15 금
16 토
17 일

[illegible]

'23년 12월 02-01 주차 주간업무 회의 (기숙사 및 사택)

S&I 운영센터 사택

■ 기숙사 및 사택 작업 현황 (링크)

| 2021-02-01 - 2024-02-29 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------|-----|----|-----|-----|-----|----|-------|
| | | | 시작일 | 전체 | 요청 | 대기 | 진행 | 완료 | 보류 | 23년 |
| | | | 2023-12-11 | 106 | | 17 | 15 | 73 | 1 | 12월 |
| | | | | | | 16% | 14% | 69% | 1% | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월 |
| | | | | | | | | | | 12월 |
| | | | | | | | | | | 11월</ |