′2	3년 11월 01 주차 주간업무 회의 (기숙사 및 <i>-</i>	사택) S&I 운영센터 사택					
구분	전주 (10/23 ~ 10/29)	금주 (10/30 ~ 11/3)	비고				
	■ 협의 항목	■ 협의 항목					
	 사택 5동/8동/9동 세대내 누수 보수=>공가세대 선대응 검토중 [하반기] AB동 관로 오우수배관 개선 1차 증감내역 및 2차개선 내역 협의 	 사택 5동/8동/9동 세대내 누수 보수=>공가세대 선대응 검토중 [하반기] 기숙사 및 사택 단지내 전기차 충전기 설치 완료후 시설물 설치 협의 					
		- 기숙사 및 사택 수장공사 기타보수 묶음 투입현황 ====================================					
	- 10월24일(화) : 교육으로 부재-> 작업 계획 수립 하지않음	- 11월3일(금): 건강검진으로 부재-> 작업 계획 수립 하지않음 - 주간회의 자료 리뷰 (03월01주차 부터10월01주차)					
기숙사	- 단지내 보안 사각지대 카메라 기존 위치 캐드화 <mark>[시공사준공도면으로 대체]</mark>	- 사택 완료세대 세대 관리 현황 공유 (PO,PR 번호 or 호실 , 유형별)					
/ 사택	- 주간회의 자료 리뷰 (03월01주차 부터10월01주차)	도면실 컴퓨터 원격제어 및 전원 온,오프 가능(스마트 플러그 부착 완료) - 기숙사 AB동 관로 오우수배관 개선 1차 증감내역 및 2차개선 내역 협의					
	- <u>사택 완료세대 세대 관리 현황 공유 (PO,PR 번호 or 호실 , 유형별)</u>	- 기숙사 3동 1층 아름누리 휴게실 환기구 설치 [11/3]					
	- 기숙사 및 사택 수장공사 기타보수 묶음 투입현황 협의	- 기숙사 3동 당직실 벽체 누수 전기,건축 보수 완료 [10/30]					
	- 기숙사 및 사택 단지내 전기차 충전기 설치 완료후 시설물 설치 협의	 기숙사 3동 421호 소음개선 작업 완료 [10/30] 기숙사 A동 903-3(803-3) 배수 통수 현황 공유 					
	- 사택 8-109 세대내 방내부 바닥 곰팡이 및 습기 현황 협의	- <u>사택 8-109 세대내 누수 점검 현황 공유</u>					
	■ PR발송	- 사택 7동 공용부 보도블록 개선 지붕기와 보수 공유회 [11/1]					
	- 사택 지붕 보수용 한식 기와 구입 및 도장->10월19일	■ PR발송					

'23년 11월 01 주차 주간업무 회의 (기숙사 및 사택)

■ 기숙사 AB동 관로 오우수배관 개선 1차분 증감내역 (협의 일정 확정)

품명	규격	단위	변경전 수량	변 경 전 금액	변경 수량	변 경 후 금액	할중내용	증감	검토 사항
¥			_	-	¥	_	¥	~	J.
ll 8호표 경질관 접착제(TS) 접합 및 배관	Ø100 mm	m	56.	1,130,920	6.	121,170		-1,009,750	PVC배관 인건비 (표준단가),할증포함
제 8호표 경질관 접착제(TS) 접합 및 배관	Ø100 mm	m	56.	2,037,099	6.	218,261	밀폐공간에서 이뤄지는 작업	-1,818,838	PVC배관 인건비 (표준단가),할중포함
데 3호표 각종 잡철물 제작 설치	제작설치	ton	0.443	2,656,983	0.5616	3,368,311		711,328	도면 미제출
<u>-</u> 무비	보통인부	인	2.	307,342	1.	153,671		-153,671	서명지 6인
-무비	배관공	인	3.	624,765	3.	624,765		0	표준단가 와 노무비 중복확인(중빙 없음)
무비	특별인부	인	2.	384,750	5.	961,875		577,125	서명지 6인
PE 배관 밴드 접합 및 부설	300A	개소	10.	393,270	9.	353,943	기타할증(~300%이하).대기작업, 직	-39,327	PE배관 인건비 (표준단가),할증포함
E 배관 밴드 접합 및 부설	400A	71	10.	503,035	8.	402,428	기타할증(~300%이하).대기작업, 직	-100,607	PE배관 인건비 (표준단가),할중포함
E 배관 밴드 접합 및 부설	300A	개소	10.	695,785	17.	1,182,834	밀폐공간에서 이뤄지는 작업	487,049	PE배관 인건비 (표준단가),할중포함
E 배관 밴드 접합 및 부설	400A	개	10.	889,985	16.	1,423,976	밀폐공간에서 이뤄지는 작업	533,991	PE배관 인건비 (표준단가),할중포함
우수 및 배수 배관교체를 위한 정비 작업	공동구 준설 및 고압세척 작업	식	1.	4,200,000	3.	11,000,000		6,800,000	준설 3회 사유 증빙 없음
=무비	보통인부(폐기물 반출 작업-합판, 벽돌, 트렌치)	인		-	4.	614,684		614,684	근로자 서명지 없음 (투입근거)
-무비	배관공(배수펌프 설치 및 철거 작업)	인		-	2.	416,510		416,510	근로자 서명지 없음 (투입근거)
바연도 ⊏-형강(소형)	A100×B50×ti5.0×ti7.5	M/T		-	0.562	1,314,144		1,314,144	도면 미제출
LATE	200*200*9.T	EA		-	32.	384,000		384,000	도면 미제출
								직접비	

		변경전	변경후	정산금액
		단위/원	단위/원	단위/원
구분	규격	금액	금액	금액
직접비				
재료비		8,354,556	10,709,135	2,354,579
노무비		10,888,201	11,505,381	617,180
기계/기타경비		4,715,644	12,145,442	7,429,798
소계		23,958,401	34,359,957	10,401,556
간접비				0
산재보험료	노무비X3.7%	402,863	425,699	22,836
고용보험료	노무비X1.01%	109,971	116,204	6,234
건강보험료	노무비X3.545%	385,987	407,866	21,879
장기요양보험료	건강보험료X12.81%	49,445	52,248	2,803
연금보험료	노무비X4.5%	489,969	517,742	27,773
안전관리비	법정기준(공란시 별도 지급예정)	563,791	650,885	87,094
건설기계대여금지급보	직접공사비X적용요율	0	0	0
일반관리비		0	0	0
기업이윤		644,540	683,801	39,261
소계		2,646,566	2,854,445	207,879
합계(VAT별도)		26,604,967	37,214,403	10,609,436
최종금액		26,604,000	37,214,000	10,610,000

■ 기숙사 AB동 관로 오우수배관 개선 2차개선 내역 (협의 일정 확정)

				재료비		노무비		합계금액
품명	규격명	단위	수량	단가 금액		단가 금액		
공사명: 기숙사 AB동 옥외 누수 오배수 배관 교체			l		-		-	
경질염화비닐관(일반용배수관)-VG1 (두꺼운 관)	호칭경100mm, 외경114mm, 두께6.6(최소)mm, 종량13,636g/본	본	8.000	49,023	345,122		-	345,1
경질염화비닐관(일반용배수관)-VG1 (두꺼운 관)	호칭경75mm, 외경89mm, 두께5.5(최소)mm, 중량8,808g/본	본	3.000	25,466	67,230		-	67,2
일반배관용탄소강관	백관(반제품), 호칭100A, 외경114.3mm, 두께4.5mm, 단종12.2kg/m	m	12.000	23,540	248,582		-	248,5
PVC이음관-90°엘보	100m(배수용)	개	13.000	2,350	26,884		-	26,8
PVC이음관-90°엘보	75mm (배수용)	개	2.000	1,310	2,306		-	2,3
강관제관이음쇠	SPP Short, 90'엘보, 100mm(용접식, 백관)	개	6.000	12,290	64,891		-	64,8
철플랜지	10kg/car/-SS400-SOFF(N.H), 100A	개	4.000	11,420	40,198		-	40,1
PVC이음관-소켓	100mm(배수용)	개	14.000	1,380	17,002		-	17,0
PVC이음관-소켓	75mm(배수용)	개	5.000	690	3,036		-	3,0
도금 U볼트	12", ø3/4"	개	8.000	6,620	46,605		-	46,6
도금 U볼트	4", ø1/2"	개	4.000	970	3,414		-	3,4
보통6각볼트	16nn , 65nn	개	16.000	423	5,956		-	5,9
1 =	도금(2종), M12	개	16.000	42	591		-	5
≓E	도금(2종), M10	개	4.000	29	102		-	1
너트	도금(2종), M16	개	16.000	84	1,183		-	1,1
LC909P	비조산1백형 질리콘 (뉴리글레이성, 뉴리공사, 쇼윈도우 글레이성) 300m/	C/T	20.000	4,000	70,400		-	70,4
접착제(본드)	1kg (포장단위:20)	롣	1.000	11,000	9,680		-	9,6
벳트앵커(SS41)	ø1/2″ 길이 100mm	개	4.000	386	1,358		-	1,3
볼트캡	M10,	개	40.000	560	19,712			19,7
제 8호표 경질관 접착제(TS) 접합 및 배관	Ø100 mm	m	32.000		-	41,985	523,975	523,9
제 7호표 경질관 접착제(TS) 접합 및 배관	Ø75 mm	m	12.000		-	34,047	159,340	159,3
제 8호표 경질관 접착제(TS) 접합 및 배관	Ø100 mm	m	32.000	760	21,410	41,985	1,047,949	1,069,3
제 7호표 경질관 접착제(TS) 접합 및 배관	Ø75 m	m	12.000	617	6,510	34,047	318,681	325,1
데 9호표 강관 용접배관	Ø100mm	m	12.000	766	8,085	42,268	395,630	403,7
데 9호표 강관 용접접합	Ø100m	용접개소	16.000	1,017	14,324	36,288	452,878	467,2
제 3호표 각종 잡철물 제작 설치	제작설치	ton	0.019	111,179	1,832	7,977,300	116,481	118,
데 1호표 앵커볼트 설치	Ø13mm 이하	개	4.000		-	9,719	30,322	30,
특별인부	안전관찰자	인	2.000		-	192,375	442,463	442,
마연도 ⊏-형강(소형)	A100×B50×t₁ 5.0×t₂ 7.5	M/T	0.019	2,340,000	43,805		-	43,8
PLATE	200+200+9.T	EA	2.000	12,000	24,000		-	24,0
도금 U볼트	16", ø3/4"	개	8.000	4,800	38,400		-	38,
					-		-	
[소 계]					1,132,618		3,487,719	4,620,

품명	규격	수당	단위	공역	비고
직접비					
재료비				1,132,618	
노무비				3,487,719	
기계/기타경비				-	
ᆂ게				4,620,337	
간캠비					
국민연금	노무비*4.5%	1	4	156,947	모든공사에 적용
건강보험료	노무비*3.545%	1	4	123,640	모든공사에 적용
장기요양보형료	건강보험료*12.81%	1	4	15,838	모든공사에 적용
고용보험료	노무비*1.01%	1	4	35,226	모든공사에 적용
산재보형료	노무비*3.7%	1	4	129,046	모든공사에 적용
산업안전보건관리비	(재료비+노무비)*2.93%	1	4	135,376	모든공사에 적용
일반관리비/이윤	(노무비+간접공사비)*5%	1	식	204,190	
ᆂ게				800,262	
				5,420,599	
합계(단수포정)				5,420,000	



