

구 분	전주 (9/23 ~ 9/29)	금주 (9/30 ~ 10/6)	비고
기숙사 / 사택	<div>■ 협의 항목</div> <div>- 기숙사 및 사택 집행 현황 공유 (분기): 12월</div> <div>- 기숙사 AB동 오우수 공동구 내부(밀폐) 누수 점검 [기계 시공사]: 10월</div> <div>=====</div> <div>- 9월말 ERP 엔트리 완료일: 9월24일(화): PO 118,168,300 (29건)▶ 투자 (4건), 수선(25건)</div> <div>- 하반기 긴급보수 관리소 목록 접수분 입력후 배포중: 04월중~08월말 ▶ 건축, 기계(확정분 접수 완료) . 검토후 확정 금액에 따라 PR당사안 추가 협의 필요 (기계 / 건축)</div> <div>- 기숙사동 출차측 도시가스 맨홀 보수 (건축+전기) [10월/14일 시작]</div> <div>- 자동제어 통합 (LGE) 및 EHP용 중앙 제어기(하이엠솔루텍) 공유회 ▶ 9월30일(월), 14시00분</div> <div>- 어린이집 LED등 및 전열교환기 취출구 천장속 보강 검토 [-9/23]</div> <div>- 어린이집 오수펌프 1대 [입고: 9월23일_월 / 교체: 9월28일_토]</div> <div>- 어린이집 해남반 EHP 내부 오염도 점검(9월10일) 현황 [9/23]</div> <div>- 사택 9-203 주방 렌지용 후드 [발주: 9월13일 / 교체: 묶음작업 대기중]</div> <div>- 사택 7-204 씽크대 스텝 씽크볼 교체 [발주: 9월13일 / 교체: 9월/27]</div> <div>- 기숙사동 보일러 세관 [9/23(월)~24(화)]: 집합관 미분리 > 집합관 분리(가스켓 교체)</div> <div>- 101동-104동 경비실 자탐용 감지기 회로 변경 [9/23(투입)-9/24]</div> <div>- 101동 304 외부 창호 패킹 보수_ 건축 긴급 보수로 묶음 [-9/25]</div> <div>- A동 501-3 세대내 소방 헤드 왕 탈락 부분 설치 완료 [9/5]</div> <div>■ PR발송 목록</div> <div>- 사택 1동-2동 사이 낭떠러지 안전웬스 구매납품(54M)외 6건 PR발송 [9/10]</div> <div>- 사택 어린이집 LED등 천장속 보강외 2건 PR당사안 [9/11]</div>	<div>■ 협의 항목</div> <div>- 기숙사 및 사택 집행 현황 공유 (분기): 12월</div> <div>- 기숙사 AB동 오우수 공동구 내부(밀폐) 누수 점검: 10월</div> <div>=====</div> <div>- 10월 월간 회의 일정 및 안건 : 10월8일(화) , 14시00분 → 비품성 · 긴급성 운영 현황 Review 1Q~3Q (기계, 건축) → 09월 공사 완료 보고 (???) → 10월 진행 예정 공사 일정 공유 (???) → 추가 투자 품목 검토 (인버터, 펌프류) → 현장 점검 (???)</div> <div>📌 공사 진행 일정 관리</div> <div>- 하반기 긴급보수 목록 접수분(관리소) 입력후 배포중: 4월중~8월말 ▶ 건축, 기계(확정분 접수 완료), PR 발행 횟수 협의 . 검토후 확정 금액에 따라 PR당사안 추가 협의 (기계,건축)</div> <div>📌 웬스 납품 납기: 발주후 2주->3주 + 철거,설치 1주->2주/색상 확정</div> <div>- 3동 의자 폐기물 처리 비용 배분 확인 (단독 또는 공용)</div> <div>📌 자동제어 통합 (LGE) 및 EHP용 중앙 제어기(하이엠솔루텍) 공유회</div> <div>■ PR발송 목록</div> <div>- 사택 낭떠러지 안전웬스 구매납품(54M)외 6건 PR발송 [9/10]</div> <div>- 사택 어린이집 LED등 천장속 보강외 2건 PR당사안 발송 [9/11]</div> <div>- 기숙사 3동 세대내 의자 폐기물 처리외 2건 PR당사안 발송 [9/24]</div> <div>- 기숙사 3동 재활용 분리장(수정)외 1건 PR당사안 발송 [9/25~27]</div>	