		ㅋ/ Sat 문 8년 기기기	<u> </u>
구분	전주 (8/21 ~ 8/25)	금주 (8/28 ~ 9/1)	비고
기숙사 / 사택	■ 협의 항목 - 기숙사 및 사택세대내 해충방제 특별방역[6월/10월]=>16(월)-20일(금),5일간 . 하반기 방역은 관리소 요청으로 5일간, 세스코 1차 협의 (단투입 인원 축소) - 사택 7동 지붕 도장 및 보수 하반기 검토=>(7동->5동->8동->9동->2동) - 사택 7동 지붕 도장 및 보수 하반기 검토=>(7동->5동->8동->9동->2동) - 사택 7동 지붕 도장 및 보수 하반기 검토=>(7동->5동->8동->9동->2동) - 사택 102동 지하 주차장 경차 미표시 1개소 진행=>8월 - 단지내 전기차 충전기 위치[업무지원팀 담당자 변경]-> Al뷰어 검토 예정 - 단지내 보안 사각지대 카메라 기존 위치 캐드화 [스케치 자료 접수 대기증]	- 단지내 보안 사각지대 카메라 기존 위치 캐드화 [스케치 자료 접수 대기중]	

■ 사택 공가 세대 공사 완료일

NO.	동	호수	공사완료예정일
1	2동	201	7/31
2	2동	205	8/31
3	2동	307	8/24
4	2동	406	8/24
5	5 동	103	8/21
6	5동	104	누수, 퇴거후 작업예정 (5-204 연결)
7	5동	302	견적중
8	5동	304	10/20
9	5 동	306	견적중
10	7동	304	견적중
11	8동	108	10/20
12	8동	202	10/20
13	8동	307	견적중
14	8동	406	10/20
15	8동	409	7/31
16	8동	502	10/20
17	8동	505	10/31
18	9동	105	10/31
19	9동	206	10/31
20	9동	305	지붕점검후 원인

호실	공사완료일
2-201	07월 31일
2-205	08월 31일
2-307	08월 24일
2-406	08월 24일
7-304	09월 22일

=>8월28일(월) PR발소 예정

'23년 8월 05 주차 주간업무 회의 (기숙사 및 사택)

■ 2동 307호 세대내 폐기물 처리















■ '23년 사택 관리소 합의후 현재 진행중 (기 발송한 자료 참조)

I. 단지내 운영공사




업무절차를 확립하여 신속, 정확한 운영공사를 수행하고자 업무절차를 개선하고 누적관리를 하고자함





□ 단지내 PR 및 PO 결재 절차 (에너지솔루션 / 화학)



□ 단지내 건물 구분 (에너지솔루션=>11개동, 665세대 / 화학=> 6개동, 186세대)



'23년 8월 05 주차 주간업무 회의 (기숙사 및 사택)

■ '23년 연간계획 진행 현황

구분 검토 상태 예정 이월 기숙사 AB동 체력 단련실 런닝머신 6대 신규 설치 MRO ?? 기숙사 및 사택 전기차 충전기 충전기 MRO 충전기 장비용 3 기숙사 및 사택 전기차 충전소 1차 전원포설 작업 1차 저워 4 12월말 기숙사 AB동 및 3동 보안 사각지대 개선 동별 분리 고장 보일러만 5 기숙사 AB동 지하기계실 노후 진공온수 보일러 교체 12월말 (가동 정지 최소) 사택 공가세대 수장공사 6 수선 붙박이장 및 씽크대 교체 수시 사택 세대내 내부창호 교체 사택 누수 보수 공사 9 수시 10 외부임차 사택 수장공사 수시 11 기숙사/사택 긴급공사 비상복구 수선비용 수시 12 기숙사 3동 소음개선 작업 수선 13 사택 단지내 아스팔트 노면 보수 (도로) 도로 훼손 14 사택 6동 및 7동 전후면 바닥 보도블럭 개선 11월말 15 수선 사택(1동~9동)외부 경계면 휀스 교체 작업 부분교체 11월말 16 수선 사택 현관 출입구 계단 교체 11월말 17 수선 사택 5동 경비실 내부 환경개선 공사(건축) ullet18 수선 사택 101-104동 옥상 방수 보수 부분보수 • 19 수선 사택 101동-104동 지하 주차장 환경개선 공사 부분보수 10월(완료) 20 기숙사 AB동 옥상 방수 보수 부분 보수 기숙사 3동 부스터 펌프 교체 5월(완료) 22 기숙사 3동 지하 저수조 볼탑설치 5월(완료) 수선 23 기숙사 3동 용역원실 및 시설 관리원실 냉난방기 설치 5월(완료) 수선 24 수선 기숙사 출입구 출구측 차단기옆 가스배관 맨홀 침하 보수 • 4월 / 9월 25 수선 사택 어린이집 전열교환기 필터 및 전열소자 교체 (상하반기 26 회로분리 12월말 기숙사 AB동 세대별 화재감지기 선로 개선 11월말 27 사택 1동 , 7동 비상방송 공사 28 기숙사 AB동 공동현관 자동문 개선 10월말 29 사택 5동 경비실 내부 환경개선 공사(소방) 수선 30 기숙사 AB동 지하 주차장 LED디밍센서등 설치 11월말 31 기숙사 3동 전기실 접지 개선 작업 굴착 최소 10월말 수선 32 사택 7동 세대내 LED등 교체 공가발생시 수시 수선 33 수선 사택 5동 경비실 내부 환경개선 공사(전기) •

■ '24년 연간계획

NO.	구분	공사명	투자 금액	입고월 (계획)	공종	투자목적 및 기대효과
1	투자	기숙사 3동 침대, 의자 교체	170,000	3월	MRO	노후로 인한 교체 (10년) '14년 교체 실적가: 1.37억
2	투자	기숙사 및 사택 VIP실 쇼파 교체	3,000	3월	MRO	노후로 인한 교체 (10년) '수량: A동(1,6호): 2개 / 3동(1,2호): 2개
3	투자	기숙사 AB동 지하기계실 노후 진공온수 보일러 교체	180,000	6월	기계	기존 2대 한시보일러 제조사 교체 및 개선 배관.연도개조 공사(비계설치 필요)/기존 보일러 반출후 폐기물처리
4	투자	사택 101-104동 세대내 개별난방 보일러 교체	110,000	11월	기계	노후로 인한 교체 (10년) , 76세대 => 교체 세대 수량 조정 필요 18년 사택 보일러 실적가(2.5.6.8.9동) 실적 =>1.3억
5	유지보수	무선 인터넷 유지보수 계약 (AB동 , 3동)	40,000	4월	통신	IPTIME POE24004 (스위치): 6개 IPTIME A3004NS-M (공유기): 5개
6	유지보수	중앙난방 보일러 유지 보수 계약 (AB동,3동)	10,000	4월	기계	AB동 : 3대 (진공온수 보일러), 각 500,000Kcal/hr 3동 : 2대 (진공온수 보일러), 각 800,000Kcal/hr
7	수선	기숙사 및 사택 바퀴벌레 특별방역	25,000	11월	건축	상,하반기 2회 해충방제 (건물 노후)
8	수선	사택 공가세대 수장공사	200,000	연중	건축	전년도 계획 기준
9	수선	사택 세대내 환경개선 (5동,8동,9동)	200,000	연중	공통	세대내 바닥난방 온돌판넬 및 세대내 개선(기계,건축) 105세대 중 공가세대 작업
10	수선	붙박이장 및 씽크대 교체	30,000	연중	건축	전년도 계획 기준
11	수선	사택 지붕 기와 도장	75,000	연중	건축	7동,2동,5동,8동,9동
12	수선	사택 세대내 내부창호 교체	30,000	연중	건축	전년도 계획 기준
13	수선	사택 누수 보수 공사	50,000	연중	건축	전년도 계획 기준
14	수선	외부임차 사택 수장공사	90,000	연중	건축	전년도 계획 기준
15	수선	기숙사/사택 긴급공사 비상복구 수선비용	20,000	연중	건축	전년도 계획 기준
16	수선	기숙사 3동 소음개선 작업	30,000	연중	건축	
17	수선	사택 단지내 아스팔트 노면 보수 (도로)	20,000	11월	건축	AB동,8동 : 재활용장 앞 / 1,2동 진입로 / 5동 주출입로 8동 2,3라인 및 4,5라인 , 10라인 주차장 입구 _도로 훼손 부분 보수
18	수선	사택 5동 경비실 내부 환경개선 공사(건축,전기,소방)	60,000	11월	공통	천장,책상,파티션등(환경개선 이미지 작성비 포함)
19	수선	사택 101-104동 옥상 방수 보수	30,000	9월	건축	바닥면적 : 2,675m2 => 부분보수 작업 우레탄(바닥 3t , 벽 0.5t)=>기존 벽마감 철거후 방수
20	수선	기숙사 출입구 출구측 가스배관 맨홀 침하 보수	30,000	5월	기계	터파기 및 되메우기 후 맨홀설치후 도로복원 도시가스 배관 보수 작업 인허가 포함
21	수선	사택 어린이집 전열교환기 필터 및 전열소자 교체	20,000	4월	기계	22년 연간계획 이월 (4월9월 상하반기) 상하반기 고효율 필터 및 전열소자 교체
22	수선	사택 7동 세대내 LED등 교체	23,000	3월	전기	현재의 세대내 LED전등은 보수가 되지않아 교체 필요, 공가시 수시 40세대(세대당 14개) / 기존등 철거비 포함(14개)
23	수선	3동 및 102동 배터리 교체(비상발전기, 정류기반)	6,000	4월	전기	3년 교체 주기 '20년 실적가: 4,874,050원
24	수선	어린이 놀이터(7동 및 102동)	50,000	10월	건축	노후로 인한 경화현상 심함
25	수선	중앙난방 보일러 세관(기숙사 3동)	6,000	6월	기계	고장방지, 효율성 향상 '21년 3동 효율개선 실적가: 4,407,500원

■ 8월 월마감 시비스엔트리 결재상신 목록

기숙사 및 사택 8월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션) A) PR금액 B) PO금액 특이사항 업체 NO. (월-일) 완료일 (차액) (예산) (낙찰*7.5%) (요율) 50.871.000 49.381.150 ==>일성-일반(8 건) 5.055.000 4.440.825 ==>동운(2 건) 40.183.500 ==>하이엠솔루텍(1 건) 49.800.000 2.490.000 2.417.675 ==>서울방재전문기술단(1 건) 7.170.000 6.950.950 115,386,000 103,374,100 8월 마감건(13 건) - 12,011,900 -12% 사택 7동옆 어린이 놀이터 놀이기구 교체 2023-07-28 4,241,000 4,179,600 일성건축 61,400 02 사택 2-201 수장공사 2023-07-31 3,520,000 3,460,425 일성건축 59,575 03 08월31일 사택 5-103 씽크대 교체(저층) 2023-08-07 3,860,000 3,678,650 일성건축 181,350 04 사택 5-103 수장공사 2023-08-11 4,600,000 4,521,450 일성건축 78,550 05 사택 5-103 주방벽 철거 및 타일교체 2023-07-19 1,430,000 1,284,625 일성건축 191->0.59 06 사택 8-409 수장공사 2023-07-31 4,870,000 4.789.125 일성건축 80.875 하이엠솔루텍 07 08월31일 기숙사동 및 공용부 EHP 오버홀 세척 2023-08-14 49,800,000 40,183,500 사택 어린이집 환경개선(건축) 일성건축 08 2023-08-04 26,670,000 25,818,225 851,775 09 08월31일 사택 어린이집 환경개선(전기) 2023-08-04 7,170,000 6,950,950 대양이엔씨 사택 2-206 화장실 샤워부스 및 타일 보수 10 08월31일 2023-08-04 1,680,000 1,649,050 일성건축 30,950 XL-UNION 축소 11 08월31일 사택 8-108의 4세대 누수분배기 및 배관교체 2023-08-18 2,995,000 2,576,775 동운 -16% (100EA->5EA) R간지 수정 12 08월31일 기숙사 AB동 누수오배수 관로탐지 및 내시경 촬영 2023-08-04 2.060.000 1.864.050 동운 195.950 -11% 총액 절삭(만원) 13 08월31일 기숙사 및 사택 소방 작동기능점검 지적사항 보수 2023-08-21 2,490,000 2.417.675 서울방재전문기술단

■ 기숙사동 및 공용부 EHP 오버홀 세척시 점검목록 송부후 수리 이력

접수년도	접수번호	처리일자	제품군	모델명	제조번호	수리비1	부품비2	합계금액
2023	08040825GI	2023/08/08	시스템/천정형_에어컨	LRD-N207CS.AKM	208KANY00903	143,500	132,000	275,500
2023	07311728JQ	2023/08/03	시스템/천정형_에어컨	PREMTB001.AKM	ZZZ	71,000	90,000	141,000
2023	08020820SJ	2023/08/03	시스템/천정형_에어컨	LRD-N237T.AKM	205KANY00015	92,500	95,000	187,500
2023	07271344YG	2023/07/28	시스템/천정형_에어컨	PREMTB001.AKM	ZZZ	71,000	90,000	161,000
2023	07210855AW	2023/07/24	시스템/천정형_에어컨	NONE		0	0	0
2023	07181657FA	2023/07/22	시스템/천정형_에어컨	LRD-N207CS.AKM	209KAQJ00732	20,000	10,000	30,000
2023	07191340IX	2023/07/21	시스템/천정형_에어컨	NONE		0	0	0
2023	07181657FQ	2023/07/20	시스템/천정형_에어컨	LRD-N207CS.AKM	209KAQJ00732	143,500	102,000	245,500
2023	07181658GI	2023/07/20	시스템/천정형_에어컨	PREMTB001.AKM	ZZZ	71,000	90,000	141,000
2023	07180925CT	2023/07/18	시스템/천정형_에어컨	LRD-N207CS.AKM	208KALC00704	143,500	132,000	275,500
								1,457,000

■ 기숙사 AB동 누수오배수 관로탐지 및 내시경 촬영 ┐(변경전) PR당사안 갑지 함수



(변경후) PR당사안 갑지 함수



(상세내역) 직접비 변경없음 _ 자재비 없고 노무비

								1079		100%			
ਲਿ∜ ਜੋ≥		단위	수명			Ŀ	무비		기기	[경비	함게공역	노무비 안증	
	규격명	55.84	4.8	4	단카	I	0	금쎽	단가	금액	11464	7.94 W 8	8845
특별인부	안전관찰자	인	1.000		192	375	U	192,375			192,375		
오수관로 정비 작업	CCTV 촬영의	식	1.000					1	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
[소 계]								192,375		1,500,000	1,692,375		


(편차확인)만단위 절삭 + 재료비 없이 노무비만 적용으로 약 -11%



견	! 적 금 액 : 一金이백	국만원	정"(V	V2,060,000원) [VAT 별도]			
10	구 분	수량	단위	금 액	비고		
1	재료비	1	식				
2	노무비	1	식	192,375			
3	경 비	1	4	II O I I 1,531,048			
	기계 및 기타경비	1	4	山	중장비 사용 등		
	안전관리비	2.93	96	5,637	(재료비+노무비)*2.93%		
산재 보험료		3.7	96	7,118	노무비*3.7%		
	고용보험료		96	1,943	노무비*1.01%		
	국민건강 보형로	3.545	96	6,820	노무비*3.545%		
	국민연금 보험로	4.5	96	8,657	노무비*4.5%		
	노인장기요양 보험료	12.81	96	874	건강보험료*12.81%		
	아드금대금지금보증증권	0.08	96		1천만원 이상 공사시 적용		
	폐기물처리 부담금	1	식	•	폐기물발생 시 적용 (kg당 34원)		
4	일반관리비	5	96	86,171	(재료비 + 노무비 + 경비)*5%		
5	이 윤	7.5	96	250,548	(재료비+노무비+경비+일반관리비)*7.5%		



8월 29일(화), 준설 투입







방수 배관

통로/전기

크랙보수후 통로구성 확정



• 배관

이슈: 준설차 등록일 15년 이상, 안전불허 (임대 확인중=>비용) 준설 1차: 80만원 임대비 증액 / 준설 2차: 50만원 임대비 증액



					견		적 .	서				
202	3 19	* 1			2							
		㈜ 동	운	食下		П	사 열 자 등록받호	11	10-86-170	144		
급사	9 :	여행이탈 :	고압세적	別を提			68	(金)全音管可改装	28 ¢	s (189		
아래와 같이 전혀합니다							사업함 소재지	한복 당제/		(산료 317(세양용)		
						차	2 4	건설업/서비스	長号 中国/4	(7)智徳、万渚空信 () 智/西衛/万楽山市 林中王望近県北		
合計金額: W13,200,000					_	Ш	24	063-544-1354				
ez		#9		규칙	54	+8	단가	공급기역		774		
1	공동구	전비 작업			ч	1	#13,200,000	*13,20	0,000			
2	- 88	구 준설										
3	- 85	구 고답세탁										
4												
5						\Box			\perp			
			_			\Box			_			
_			_			\Box			\rightarrow			
_			-		-	ш			-			
_	_		-	_	\vdash	Н			-			
_	_		-	_	-	-			-			
-			-	_		Н		-	+			
-			-	_	\vdash	Н			+			
_									+			
			4	71				#13.20	0.000			
				714					*0			
				N				#13,20	0.000			