	23년 7월 02 주차 주간업무 회의 ( 기숙사 및 <i>-</i>	<b>사택 )</b> S&I 운영센터 사택	‡
구분	전주 (6/26 ~ 6/30 )	금주 ( 7/3 ~ 7/4 )	비고
	■ 협의 항목 - 기숙사 및 사택 세대내 해충방제 특별방역[6월/10월]=>10월16(월)-20일(금) . 5월초 관리소와 협의기준 변경 검토를 진행 했으나 인원 배정 확정으로 불가 사택 5동/8동/9동 세대내 누수 보수 공가시 선대응 개선 검토중 [하반기] - 사택 7동 지붕 도장 및 보수 하반기 검토=>(7동->5동->8동->9동->2동) - 사택 어린이집 전열교환기 소자 및 미세먼지 필터 오염도 (하반기계획 당김) - 단지내 전기차 충전기 위치[업무지원팀 담당자 변경]-> 시뷰어 검토 예정 - 단지내 보안 사각지대 카메라 기존 위치 캐드화 [스케치 자료 접수 대기중]	■ 협의 항목 - 기숙사 및 사택 세대내 해충방제 특별방역[6월/10월]=>10월16(월)-20일(금),5일간 . 하반기 방역은 관리소 요청으로 5일간 진행, 세스코 1차 협의 (단 투입 인원 축소) - 사택 5동/8동/9동 세대내 누수 보수 공가시 선대응 개선 검토중 [하반기] - 사택 7동 지붕 도장 및 보수 하반기 검토=>( <b>7동</b> ->5동->8동->9동->2동) - 사택 어린이집 전열교환기 소자 및 미세먼지 필터 오염도 (하반기계획 당김) - 단지내 전기차 충전기 위치[업무지원팀 담당자 변경]-> AI뷰어 검토 예정 - 단지내 보안 사각지대 카메라 기존 위치 캐드화 [스케치 자료 접수 대기중]	
1	- 기숙사 수장 공사 묶음 작업으로 작업시 절감 효과에 대한 질의 접수 - 긴급대응 상반기 마감후 PO변경 예정→ 하반기 PR발행 요청 . 누수탐지비 상승 접수(50만원->65만) - 기숙사 및 사택 긴급보수 작업 정산 직접비 [6,580,000->5,901,000 ] - 사택 5-103 화장실 매립배관 교체 절감직접비 [2,721,000->1,768,000 ] - 사택 5-204 화장실 누수세대 작업시=>입주민 이동필요, 견적진행 - 사택 2-206 화장실 샤워부스 및 타일교체=>입주민 이동필요, 견적진행 - 사택 2-405 베란다 방충망(창호 틀용 주문제작)=>입주민 요구, 견적진행 ■ PR발송 - 사택 103-101 수장공사외 11건 PR당사안 송부->6월14일 - 기숙사 AB동 세대용 공동현관 방화문 보수 PR당사안 송부->6월8일 - 사택 외부계단 및 화단 경계벽돌 보수 PR당사안 송부->5월15일 - 기숙사 AB동 옥상 바닥 방수 보수외 3건 PR당사안 송부 ->5월12일 - 기숙사 S	- 긴급대응 상반기 마감후 PO변경 예정→ 하반기 PR발행 요청 . 누수탐지비 상승 접수(50만원->65만) => 모찾을시 40만원 절감필요? - 기숙사 및 사택 긴급보수 작업 정산 PO변경 결재 상신 예정 [유첨참조] - 사택 5-103 화장실 매립배관 교체 및 건축누수 PO변경 예정 [유첨참조] - 사택 102동 지하 주차장 경차구획 표시 추가 또는 위치이동 협의=>추가 - 기숙사 및 공용부 EHP 오버홀 세척 이력카드 부착 협의=>부차 X , 기존제거 - 기숙사 AB동 부지 경계면 오수관로 긴급 내시경 점검 완료->7월6일 유휴 공동구 내부 진입후 전체 배관 점검 필요=>내시경 보고서 접수후 확인 - 사택 2동 외벽 누수 점검 및 견적중=>우기 대비=>각 건물 외벽 보수견적 접수 - 사택 어린이집 환경개선 작업 주말 7/8일~9일 견적 작성 - 사택 5-101호 누수 점검 예정 ( 5동 경비실 앞복도 천장) - 사택 5-101호 누수 점검 예정 ( 5동 경비실 앞복도 천장) - 사택 9-405 누수탐지 찾지 못함 : 피해 305호(물바닥),205호(화장실앞) 건축 지붕 우수관로 점검: 305호 천장 철거후 누수점검 필요  ■ PR발송 - 사택 5-204 화장실 매립배관 배관 및 건축 누수 보수=>임시 세대 확인(S&I) - 사택 2-206 화장실 샤워부스 및 타일교체=>입주민 이동필요, 견적진행 - 기숙사 AB동 옥상 바닥 방수 보수외 3건 PR당사안 송부 ->5월12일 - 기숙사 3동 전기실 공통접지 보강 PR당사안 송부->4월3일 - 기숙사 3동 전기실 공통접지 보강 PR당사안 송부->4월5일  ■ 공사 진행 - 기숙사 진행	
	■ 공사 진행사택 5-103 화장실 누수 보수 작업 진행 (건축,기계) [6/30] - 사택 102동측경차전용 표시작업지연중 (입주민 연락되지 않음)=>확인중 - 특별방역 상반기 완료(95.3%):=> 트랩 400 확보용 이관 예정	- 기국시 및 등용구 ERP 모이돌 세식=>세억구당의 6%(28대) 구경 세식 - 사택 2동 현관 도어보수 및 캐노피 도장작업 [7/14] - 사택 어린이집 환경개선 작업 (건축,전기) [7/14] - 사택 2-305외 2세대 수장공사 [7/31]	

#### ■ 7월 월마감 정산 PO변경 - 1

#### 01) 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계) 정산

	회계		매입 마감				Ę	변경후	변:	경전			
NC	연도	고객사	(월)	계약명	PO정산 내역	차액 PO금액	A. 낙찰금액	B. Fee포함 (A * 7.5%)	E. 낙찰금액	Fee포함 (E * 7.5%)	PO번호	PR번호	PR금액
1	23년	에너지솔루션	07월31일	[ESPR:92629208]기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	상반기 긴급 누수대응이 증가 하여 투입비 정산 사택 관리소 긴급 투입인원 관리목록 기준 정산	- 729,925	5,901,000	6,343,575	6,580,000	,	4560202137-10	92629208-10	7,356,000

#### 02) 긴급 누수탐지 외주비용 인상 요청 접수 (탐지업체)





			전자서	미금계	산서				승인번호	20230404-10230404-21544911				
	LŒ OIN	후	305-10-	-35096	종시업장 번호				등록 번호	306-8	-20539	종사업장 번호		
공	(법	)호 인명)	대전누수 탕지	미래설비	성명	조석	ži.	공	상호 (법인명)	주식회사 등	£	성명	국동진	
3	사 주	업장 소	대전광역시 8	s구 옛신탄진	로55번길 3	80-1(高	도동)	급받	사업장 주소	대전광역시	대덕구 한남	로88번길 46	(오정돔()	
Į.	0	EH	건설업	종목	수도설비,누 교체,하수구를 원	구합지,수도 등을,고합서	설비 노후배관 학,학살리모델	는자	업태	누스:	찾음]	[ -	수못찾	
	010	메일	jsch59@nave	er.com				~	Olnii =		•	-		
	작성일	실자	공급	가액		세액			수정사유	650,	000	비고	J0,000	
20	023-0	4-04		900,000			90,000	8H	당없음		Ī	_/		
월	일		품목		ਜ	격	수량		단가	공급기	M	/ <sub>(액</sub>	미고	
04	04	엘지사	택9동403호 누	수탐지공사					500,000		500,000	50,0	00	
04	04	엘지사 난방배	택9동101호 누 관수리	수검사및냉온	÷				400,000		400,000	40,0	00	

		-LOI	A a E	노득	구비	기계	경비	중단권I 그 OH
품명	규격명	단위	수량	단가	금액	단가	금액	합계금액
공사명: 누수탐지 관련					-		-	-
특별인부	보조작업	인	1.000	197,450	197,450		-	197,450
누수탐지 보수 작업	누수탐지	식	1.000		-	650,000	650,000	650,000
							-	
[소 계]					197,450		650,000	847,450

S&I 운영센터 사택

# '23년 7월 02 주차 주간업무 회의 (기숙사 및 사택)

## ■ 7월 월마감 정산 PO변경 - 2

- 기숙사 및 사택 긴급보수 작업 정산 ( 정산전 직접비 6,580,000 -> 정산후 직접비 5,901,000)

오백구십만일천	<u> </u>	
품명	규격	금액
직접비		
재료비		
노무비		3,609,179
기계/기타경비		1,500,000
소계		5,109,179
간접비		
국민연금	노무비*4.5%	162,413
건강보험료	노무비*3.545%	127,945
장기요양보험료	건강보험료*12.81%	16,390
고용보험료	노무비*1.01%	36,453
산재보험료	노무비*3.7%	133,540
산업안전보건관리비	(재료비+노무비)*2.93%	105,749
일반관리비/이윤	(노무비+간접공사비)*5%	209,583
소계		792,073
		5,901,252
합계(단수조정)		5,901,000

			긴	급보수 관리 현	년황 목록 (사택 관리소 접수분	<u>+</u> )					긴급 5	투입인원	정산 ( 9	S&I )	
번호	일자	호실	점검	누수위치	보수내용	보수업체	보수 인원	특이사항	집계	배관공	보통인부	화기감시 (안전관찰자)	보통인부	느스타기	비고
01	23.03.28	9-403	누수 탐지	화장실 바닥 온수배관	화장실 바닥 온수배관 엘보배관 교체작업	동운 (미래설비)	2		2		1			1	
02	23.03.30	9-303	x	화장실 천정 오수배관	303호 화장실 천정 403호 양변기 오수배관 보수	동운	2		2	1			1		
03	23.04.04	9-101	누수 탐지	주방 바닥 온수배관	101호 주방바닥 온수배관 누수 점검	동운 (미래설비)	2	누수 위치 못 찾음	2		2				
04	23.04.12	5-501	누수 탐지	화장실 바닥 온수배관	화장실 변기 옆 온수배관 T배관 누수 확인 (링집으로 보수 불가)	미래설비	1	4.18일 재보수 예정	1					1	
05	23.04.17	9동 옥외	x	음식물처리기 엘보우 급수배관	9동옆 음식물처리기 급수배관 엘보우 3군데 보수	동운	2		2	1			1		
06	23.04.18	5-501	x	화장실 바닥 온수배관	화장실 변기 옆 온수배관 T배관 누수로 용접 및 마감	동운	3	16:00~18:00	3	1		1	1		
07	23.05.08	A.B동 기계실	x	기계실 급탕대류펌프	AB동 기계실 급탕대류펌프 누수로 인한 보수 (주펌프 매커니컬 씰 및 베어링교체)작업	동운	4		5	3	2				자재비 보정 (보통 1인 추가)
08	23.05.18	8-506		거실과 주방사이 온수배관	506호 거실과 주방사이 온수배관(엘보배관)	동운 (미래설비)	2		2				1	1	
09	23.05.31	5-204		화장실 바닥 온수배관	204호 화장실 바닥 온수배관 누수 점검	동운 (미래설비)	2	누수 위치 못 찾음	2		2				
10	23.06.22	5-401	х	5-501 오수배관 누수	401호 화장실 천정 오배수배관 임시 보수작업	동운	2		3	1	2				자재비 보정 (보통 1인 추가)
					ı			-	집계	7	9	1	4	3	
									03번			장지 못함 노두	무비만 적용(	보통2인)	
									078		수탐지 비용	를 비 석용 철거+인건비)	자재 츠기	부부 이거비	로 보전
												리콘 자재 추			0

주요내역	단위	수량	<b>-</b>	-무비	기타경비	비(부자재비)	하게
규격	근위	тб	단가	금액	단가	금액	합계
배관공	인	7	208,255	1,457,785		-	1,457,785
보통인부	인	9	153,671	1,383,039		-	1,383,039
화기감시자	인	1	153,671	153,671			153,671
안전관찰자	인	4	153,671	614,684			614,684
누수탐지 및 보수	건	3	permanenenenenenenenenenenenenenenenenenene	-	500,000	1,500,000	1,500,000
<u></u>	decreesee	·	······································	3.609.179	······	1.500.000	5,109,179

## ■ 7월 월마감 감액PO 변경 - 1

#### 01) 사택 5-103 화장실 건축 누수보수 감액

Г		회계		매입 마감					변경후	변:	경전			
1	10.	의기 연도	고객사	(월)	계약명	PO감액 사유	차액 PO금액	A.	B. Fee포함	E.	Fee포함	PO번호	PR번호	PR금액
L								낙찰금액	(A * 7.5%)	낙찰금액	(E * 7.5%)			
	1	23년	에너지솔루션	07월31일		활석공 및 방수공 직종 삭제 (직영처리->특별인부)	- 584,800	3,532,000	3,796,900	4,076,000	4,381,700	4560192987-10	92622868-30	4,774,000


#### 02) 사택 5-103 화장실 매립배관 교체 감액

	회계		매입 마감				ų	변경후	변경	경전			
NO	연로	고객사	"[월)	계약명	PO감액 사유	차액 PO금액	A.	B. Fee포함	E.	Fee포함	PO번호	PR번호	PR금액
			\=/				낙찰금액	(A * 7.5%)	낙찰금액	(E * 7.5%)			
1	23년	에너지솔루션	07월31일	[ESPR:92622868]사택 5-103 화장실 매립배관 교체	배관 재질변경 (동관->PB)	- 1,024,475	1,768,000	1,900,600	2,721,000	2,925,075	4560193207-10	92622868-40	3,031,000

#### 03) 세대내 화장실 누수보수 작업 집행 이력

NO.	희계 연도 _	매입 마감 (월) 🔽	막무서	계약명	낙찰금역	PO금액	PO번호	PR번 호	PR금액	PR 발생일 ☑
2869	20년	11월30일	엘지화학	사택 5-104 화장실 건축 누수보수	3,051,0	00 3,279,825	4508763837-10	92402481-80	3,388,000	2020-10-19
2814	20년	10월31일	엘지화학	사택 6-103 화장실 건축 누수보수	2,881,0	00 3,097,075	4508720268-10	92321100-10	3,199,000	2020-09-01
2817	20년	10월31일	엘지화학	사택 6-202 화장실 건축 누수보수	3,051,0	00 3,279,825	4508720270-10	92321100-40	3,388,000	2020-09-01
2945	21년	02월28일	엘지에너지솔루션	사택 8-306 화장실 건축 누수보수	4,425,0	00 4,756,875	4560017389-10	92495319-30	5,211,000	2021-01-18
2870	20년	11월30일	엘지화학	사택 5-104 화장실 매립배관 교체	1,396,0	00 1,500,700	4508763669-10	92402481-90	1,549,000	2020-10-19
2816	20년	10월31일	엘지화학	사택 6-103 화장실 매립배관 교체	1,013,0	00 1,088,975	4508720272-10	92321100-30	1,128,000	2020-09-01
2818	20년	10월31일	엘지화학	사택 6-202 화장실 매립배관 교체	1,013,0	00 1,088,975	4508720273-10	92321100-50	1,128,000	2020-09-01
2946	21년	02월 28일	엘지에너지솔루션	사택 8-306 화장실 매립배관 교체	1,787,0	00 1,921,025	4560011026-10	92495319-40	2,087,000	2021-01-18

## 04) 세대내 화장실 작업 면적 (5동 기준): 1.7m \* 2.2m =3.7m2




### ■ 7월 월마감 감액PO 변경 - 1

- 사택 5-103 화장실 매립배관 교체 절감 직접비 감액 ( <mark>정산전 직접비 2,721,000 ->정산후 직접비 1,768,000 )</mark>

공법 변경: 동관 배관 (용접, 화기) --> PB배관 (용접 X, 화기 X, 누기 점검)

변경전	선, 와기)> PB메된 변경후	정산금액
단위/원	단위/원	단위/원
금액	금액	금액
256,694	51,708	204,985
2,013,801	1,405,306	608,495
1,464	1,464	0
2,271,958	1,458,478	813,480
		0
74,511	51,996	22,514
20,339	14,194	6,146
71,389	49,818	21,571
9,145	6,382	2,763
90,621	63,239	27,382
66,525	42,691	23,835
0	0	0
0	0	0
117,317	81,681	35,635
449,847	310,000	139,847
2,721,000	1,768,478	-952,522




#### ■ 7월 월마감 감액PO 변경 - 1

- 사택 5-103 건축 누수 보수 직접비 감액 (직종 부분 변경)


NO	품명	규격	수량	단위	금액	비고
	직접비					
	재료비				463,031	
	노무비				2,951,526	
	기계/기타경비				-	
	소계				3,414,558	
	간잽비					
	국민연금	노무비*4.5%	1	식	132,819	모든공사에 적용
	건강보험료	노무비*3.545%	1	식	104,632	모든공사에 적용
	장기요양보험료	건강보험료*12.81%	1	식	13,403	모든공사에 적용
	고용보험료	노무비*1.01%	1	식	29,810	모든공사에 적용
	산재보험료	노무비*3.7%	1	식	109,206	모든공사에 적용
	산업안전보건관리비	(재료비+노무비)*2.93%	1	식	100,047	모든공사에 적용
	일반관리비/이윤	(노무비+간접공사비)*5%	1	식	172,072	
	소계				661,989	
					4,076,547	
	합계(단수조정)				4,076,000	
	VAT별도					

						▼낙찰을		▼낙찰을		▼낙찰을		▼낙찰을	
						83.50%		83.50%		83.5%		83.5%	
	주요내역	단위	수망		재료비		5	-무비	기계	경비	기타경비(부	자재비)	한계
합계	품목	단위		품셈/표준단기	물가정보	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	84
D02339	제 1호표 건축물 현장정리	연면적 m'	10			-	23,050	192,468	_	-		-	192,46
L017	철거,활석공, 2일 작업	인	4			-	208,344	833,376	-	-	-	-	833,37
L026	방수공,2일 작업	인	3			-	191,620	574,860		-		-	574,86
M010501400200101	W/T(벽타일)	m'	17		12,900	183,116		-		-		-	183,11
E10132002002004003	제 3호표 타일 압착 분이기(벽면)-0.04~0.10m' 이하	m'	17	2375.7		33,723	44,668	634,059		-		-	667,78
M010501400300201	F/T(바닥타일)	m'	5		10,970	45.800				-		-	45,80
E10132002002001003	제 3호표 타일 압착 불이기(바닥면)-0.04~0.10m 이하	m'	5	6.9508		29	35,836	149,613		-		-	149,64
E10132001002003001	제 1호표 타일줄눈 설치(벽면-떠붙이기)	m'	22	1393.5		25,599	3,634	66,750		-		-	92,34
M023900402700101	REMIFLOW FS100	포	10		5,000	41,750		-		-		-	41,75
M023900405400101	타일떠붙임용	포	6		6,000	30,060		-		-		-	30,06
M023900102300101	쌍곰 세라픽스 9500F	Can	3		32,500	81,413		-		-		-	81,41
D02723	제 1호표 수밀코킹	m	29			-	4,776	115,651		-		-	115,65
M010603201300101	프리미엄 바이오 707	300ne	4		6,450	21,543		-		-		-	21,54
L003	특별인부, 자재 및 폐기물 운반	인	2			-	192,375	384,750		-		-	384,75
999999	폐기물처리('20년 표준단가 C12200)	TON	1			-		-	40,900	34,152	213,000	177,855	212,00
•						463,031		2,951,526		34,152		177,855	3,626,564



- **활석공(시중가) : X** => 직영인원 작업 (2인 1일)
- **방수공(시중가) : X** =>몰탈(모래,시메트)+방수액=> 직영인원 적용
- **타일공(표준단가)** : 투입 2인 => ○
- **직영인원(특별인부 시중가) :** 직영(2인), 중복 (투명성) => 🔘
- **직원인원(특별인부 시중가)추가**: 5인 증가 ( 2인+5인)
- 관리비 및 이윤: (직접비+간접비의 5%) => 표준단가 계약사항

■ 사택 102동 지하 주차장 경차구획 표시 추가 또는 위치이동 협의





- 기숙사 및 공용부 EHP 오버홀 세척 이력카드 부착 협의
  - 현재 세대내 부착된 이력카드 (화학 이력카드 부착 제거 요청 접수)



- 검토중인 이력카드 (화학 이력카드 부착 없이 요청 접수)

<b>®</b> LG₹		사택/기숙사 관리소	
olo,	-엠솔루텍	042.861.5051	
	세척	서비스 이력카드	
		2년 주기 / 필터 : 1년 주기	
도	L델명 :	점검자	
점검일		서비스 내역	
	□ 분해세척	□ 필터세척 □ 제품 점검	
	특이사항 :		
	□ 분해세척	□ 필터세척 □ 제품 점검	
	특이사항 :		
	□ 분해세척	□ 필터세척 □ 제품 점검	
	특이사항 :		
	□ 분해세척	□ 필터세척 □ 제품 점검	
	특이사항 :		
	□ 분해세척	□ 필터세척 □ 제품 점검	
	특이사항 :		
	□ 분해세척	□ 필터세척 □ 제품 점검	
	특이사항 :		
	□ 분해세척	□ 필터세척 □ 제품 점검	
	특이사항 :		

■ 기숙사 및 사택 특별 방역 상반기 진행 현황 => 6월28일(수) ~ 29일(목), 2일간

바퀴벌레 살충 방역 (세대내)

[여유분: 트랩 400개 확보]

전 체	완료
812	세대
95	. 3%

	호실기	기준 (세1	대)	상 E	내기 준	(세	대)
입 주	사	건들	률동	공성	뒬	ဥ	! 주
솔 루 션	솔루션 화학 기숙사		사 택	기 숙 사	사 택	사 택	기 숙 사
666	186	543	309	238	65	244	305
0	0	<=민원	852	30	3	5	49

신형	행 현 홍	t (입	수사 기순	<del>-</del> )	신 행 현	황 (건	물동 기	순)
솔	루 션		화 학		기 숙	사	사 틱	1
완 로		비완료	미 완 료	완료	완료	미완료	미완료	완료
633	3	33	7	179	543	0	40	269
95.	95.0% 완료		96.2%	완 료	100.0%	완료	87.1%	완 료

코로나 및 살충 방역 (다중시설 및 공용 ): 라운지, 체력단련실,관리소,우편수발실,까페,휴게실,용역원실, 화장실,경비실, 공부방,기계실(살충)

특이 사항: 104동 202호: 방역거부 (화학) => 세스코 개인 계약 세대, 트랩 400장 확보 (관리소 이관 예정)=> 하반기 예정 5일간 6인씩 (10월16일 ~ 20일)

◎조회(1일 33인, 2일 16인)◎



베란다 ○●○ 점실 주방 ○ , 기교제 [101동] 점실 거실 점실 베란다


◎패드,기피제 설치(세대내)◎







■ 기숙사 AB동 옥외 오배수 관료 누수 내시경 점검 ( 긴급 누수 보수=> 7월6일 투입=>내시경 촬영 업체 보고서 작성중)



#### ■ 기숙사 수장작업 정립 단가 현황

- 예시) 기숙사 3동 1세대 전체 공가 내역 (연초 정립)

				1				
품 명	규 격	단위	수 량	재	료 비	노	무 비	합 계
	π ¬	ם ח	T 8	단 가	금 액	<del>단</del> 가	금 액	금 액
기숙사 3동 수	- - - 장공사							
	LG휘앙세 광폭							
1.도배	방C 벽면	m³	40	1,086	43,440	6,839	273,560	317,000
	방C 천정	mª	15	1,086	16,290	6,839	102,585	118,875
소 계			55		59,730		376,145	435,875
	LG청맥							
2. 바닥재	바닥 철거	m³	13			3,849	50,037	50,037
2.01 - 1 1/1	접착제(부분접착)	kg	1	16,157	16,157			16,157
	바닥	m³	13	14,003	182,039	3,515	45,695	227,734
소 계			13		198,196		95,732	293,928
3.청소	준공청소(특별인부)	m²	18			6,200	111,600	111,600
소 계							111,600	111,600
합 계					257,926		583,477	841,403

※ 표준단가 업체와 단가 및 실측 물량 정립(표준단가 업체는 경쟁입찰 낙찰사)

- 예시) 기숙사 3동 204호 도배보수

품 명	규 격	단위	ᆺᇕ	재 로	로 비	노	무 비	합 계
70	π =	27	수 량	단 가	<b>랙</b> 금	단 가	급 액	급
공사명 : 기 <del>4</del>	<b>숙사 3동 204호 도</b> 바	보수						
	LG휘앙세 광폭							
1.도배	방C 벽면	m²	40	1,086	43,440	6,839	273,560	317,000
	방C 천정	m²						
소 계			40		43,440		273,560	317,000
3.청소	준공청소(특별인부)	m²	18			6,200	111,600	111,600
소 계							111,600	111,600
합계					43,440		385,160	428,600
ㅁ 내연(엔석	l) 스신하							

1	.도배	방C 벽면	m'	40	1086	=D6*E6	6839	=D6*G6	=F6+H6
		방C 천정	m'						
	소 계			=SUM (D6:D7)		=SUM (F6:F7)		=SUM (H6:H7)	=SUM(L6:L7)
[3	3.청소	준공청소(특별인부)	m'	18			6200	=D9*G9	=F9+H9
	소 계							=SUM (H9:H9)	=SUM (L9:L9)
	합 계					=F8+F10		=H8+H10	=L8+L10

※ 작업수량 입력으로 자재비, 인건비 산출(오류 방지를 위한 엑셀 수식 적용)

- 기숙사 묶음 작업 ? : 연초 절감된 단가(인건비, 자재비, 실측 수량)로 관리중 이므로 절감효과 없음 ( 협력사 => 묶음 작업시 효율성 많음 )
- 기숙사 소량의 견적?: 긴급요청 및 배정일에 따른 건이 다수
- 경쟁 입찰시 ? : 현재의 절감단가 금액의 이상될 가능성이 90% 이상임. (시간소요많음)

# 기숙사 및 사택 원가절감 제안

◎ 세대내 기타 보수 (기숙사 및 사택 동별 묶음) ▶ 수장공사 작업 요청서 와 분리(도배,도장,장판,청소) 작업 요청서

A	접수 유형	현재		7	개선	이슈 항목		
접수 빈도	§	관리소	S&I	관리소	S&I	관리소	S&I	
	[ 기숙사동 (AB , 3동) / 사택동 ]	<b>세대 개별</b> (세	대내 기타보수)	동별 묶음 (서	대내 기타보수)	☞ 발송이력 관리 → 완료 점검	☞ 동별 묶음 세대 → 최소 인건비	
_	문, 방충망, 난방분배기 교체(기숙사,사택)		작업 항목 건별		표준단가			
ı	버티컬 블라인드 커튼(기숙사)		시중가 적용		최소 인건비	- 입구일 확인우 공멸 ㅠ즘	-작업 동선 최소(동별) 수장업체 직영근로자 가능 작업	
2	수납장, 거울, 베란다 우수관, LED등(사택)	세대 개별 작업 요청 발송	(1인 or 2인)	동별 묶음 작업 요청 발송		- 발송 요청서 세대별 발송 (발송 작업요청서 이력관리)	-접수 요청서별 세대별 접수관리	
3	소량의 도배, 도장, 장판, 청소(기숙사)		합의 단가 (물량,단가 고정)	то <u>то</u>	합의 단가 (물량,단가 고정)	(ㄹㅇ ㄱㅂ쇼중시 이탁한다)	(접수 작업요청서 이력관리)	

■ '22년 표준단가 경쟁 입찰결과 (업무대응 상황에 따라 5년 까지 연장계약 \_연간 재계약) => 수장공사



A H	4	WRS	매출계약번호	매출계약차수	메소OH	수주유형	계약번호	계약금액	메소메레이브			
순번			배울계약민오	배물계약사꾸	매출유형	구수규엉			매출연계여부			
1	매팀	)706] 공사구			매출없음		FC21-014370-0 0	132, 849, 00 0	N			
기타니	배용											
1.내 8	용:충청권 /	사택 표준단가 입	법체선정 -									
일 3. 향력	적가 경쟁 (  체명 : 일성   <b>계획</b>  년도 DB U	건축	건정 완료(입찰심사: 1체별 모계약 별도									
	상태		파일명									
		)1. (대전 사택)2022년 표준단가 현장설명서.pdf										
		03. (공통)특기시	시방서(고위험 안전	기준).pdf					1285.6K			
		02. (공통)표준단	단가 공통시방서.do	cx					21.3KB			
		#.참조_ '22년 표	표준단가 현황_2022	2.01.01일자.xlsx					16.1KB			
		#.참조_22년 표	준단가 신규 입찰심	J사_2021.12_구매팀	∃xlsx				1281KB			
재선 (	(7건)											
	결재구분	-	결재자정보	상태	승	인일시		의견				
	결재	구매팀 정	- 기안자	승인	2021-12-	27 11:19:46	자가승인합니다.					
		구매팀 이 -		승인	2021-12-	27 13:37:36			LOI사하 어스II다	입		
	합의(병렬)				2021-12-	28 14:27:13						
,	합의(명털) 합의(병렬)	새무관리팀 =	수시선 -	승인								
	,,	새부관리팀 = 회계팀 강성		승인	2021-12-	27 14:06:44						
	압의(병렬)		묵 -			27 14:06:44 28 10:00:42						
	압의(병렬) 합의(병렬)	회계팀 강성 경영관리팀 ( 구매팀 김민	묵 - 이상윤 -	승인	2021-12							

### ■ 공통

## ◎ 긴급 작업 부분 점검 요청 : 7월10일(월)

- 검검후 요청 사항 대응을 위해 건축, 전기 공종 대기 예정
- 잔여 작업: 단지내 외벽 보수 우천으로 미진 부분 스카이 장비 작업 어린이집 각층 전선몰딩 및 2층 커튼박스 봉달기 정리 LED등 및 전구 교체 작업 => 7월10일(월) 자재 입고 예정
- 단지내 건물 외벽 보수 (7월4일 현장파악=>중대위험 작업) ◎ 건축 (계약체결 완료)
  - 지하 전기실 입구측 누수 곰팡이 제거 및 도장 완료
  - 지하 출입구측 및 쓰레기 집하장측 도시가스배관 도장 완료
  - 3동 전후면 및 측면 보수 완료: 7월6일(목) ~ 7일(금)
  - 2동 후면(1-6라인) 및 측면-1 보수 완료: 7월6일(목) ~ 7일(금)
  - A동 전면, 9동 측면, 2동 7-8라인 : 우천에 따른 양생 문제로 보류 ※ 7월10일(월), 스카이 장비 작업 추가 작업 계획
- 사택 어린이집 환경 개선 (7월5일 현장 파악=>일반 작업)
  - ◎ 건축 (표준단가의 수장공사 업체의 기계약분으로 작업후 표준단가로 정산)
    - 현관 바닥 타일 교체 완료
    - 각층 실내 통로측 장판(4.5t) 및 도장(친환경) 작업 완료
    - 각층 화장실 실리콘, 각층 교실문 필름 교체, 전선몰딩 보수 완료
    - 현관문 측 , 창의실 코너 , 식당 코너 측 , 안전 완충재 보수 완료
    - 2층 휴게실 커튼 박스측 도배 보수 완료
  - ◎ 전기 (표준단가의 수장공사 업체의 기계약분으로 작업후 표준단가로 정산)
    - 7월7일(금) LED등 및 전구 발주에 따른 7월10일(월) 입고 예정
    - 1층 창의실 전등 교체 완료 \_ 조도확보( 노츨 -> 매립) [전기]

# ■ 주요 공정 사진



















# ■ 어린이집 바닥 시공전후 사진

# ◎ 현관측 바닥 타일





◎ 실내 통로측 바닥 장판 (4.5t)





# ◎ 2층 식당 바닥 장판 (4.5t)



