	3인 9절 03 구시 구인입구 외의 ( 기국시 및 시	그 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기	
구분	전주 (9/11 ~ 9/15 )	금주 ( 9/18 ~ 9/22 )	비고
	■ 협의 항목 - 기숙사 및 사택세대내 해충방제 특별방역[6월/10월]=>16(월)-20일(금),5일간 . 하반기 방역은 관리소 요청으로 5일간, 세스코 1차 협의 (단 투입 인원 축소) - 사택 5동/8동/9동 세대내 누수 보수 공가시 선대응 개선 검토중 [하반기] - 사택 7동 지붕 도장 및 보수 하반기 검토=>( <b>7동</b> ->5동->8동->9동->2동) - 사택 102동 지하 주차장 경차 미표시 1개소 진행=>8월 - 단지내 전기차 충전기 위치[업무지원팀 담당자 변경]-> Al뷰어 검토 예정 - 단지내 보안 사각지대 카메라 기존 위치 캐드화 [스케치 자료 접수 대기중] - 관리소의 운영공사 담당 일원화=>[소장 or 시설과장 포함(2인) 일일회의 참석]	■ 협의 항목 - 기숙사 및 사택세대내 해충방제 특별방역[6월/10월]=>16(월)-20일(금),5일간 . 하반기 방역은 관리소 요청으로 5일간, 세스코 1차 협의 (단 투입 인원 축소) - 사택 5동/8동/9동 세대내 누수 보수=>공가세대 선대응 개선 검토중 [하반기] - 사택 102동 지하 주차장 경차 미표시 1개소 진행=>8월 - 단지내 전기차 충전기 위치[업무지원팀 담당자 변경]-> AI뷰어 검토 예정 - 단지내 보안 사각지대 카메라 기존 위치 캐드화 [스케치 자료 접수 대기중] - 관리소의 운영공사 담당 일원화=>[소장 or 시설과장 포함(2인) 일일회의 참석]	
기숙사 / 사택	- 외부임차 사택 (평가점수 통화내용 확인중 , 완료 확인서 한달후 지연 확인) 점수: 임차대상 전체 입주시 불편 사항 없는지 확인후 대응(평가점수) 통화 내용 확인중 => 임차 업무절차 개선 또는 유지 예시) 등지 아파트 - 9월 월마감 서비스엔트리 결재일 단축 접수(추석): 9월21일, 금주 상신예정 - 연간 계획중 집행을 위한 긴급 PR발행 요청 (PR접수 완료) - 보일러1대->회로분리->CCTV추가->옥상바닥보수->공통접지->LED등 - 사택 어린이집 전열교환기 소자,필터,취출구 견적중->9월8일 - 고장 보일러 교체 계약 체결 완료 시공계획서 작성 및 공유회 일정 확인중 - AB동 오우수 관로 2차 점검 및 견적중, 대양[9/4], 일성[ ], 동운[ ] 동운: 추가분(준설등)금액 PR당사안 초과로 2차견적에서 추가분에 반영 - 사택 공동현관 계단/ 6,7동 보도블록 교체/ 외부 휀스=>=>금속업체 변경 연간계획 일성건축 견적 접수 지연중 [일정확인 되지 않음] - 기숙사 및 사택 수장공사 및 기타보수 묶음 작업 투입현황 중간공유 [9/5] 일성건축 직영투입 일자별 현황 및 작업내용 작성중 =>관리소양식 공유 - 사택 어린이집 EHP 오버홀 세척 1회 추가 [EHP 계약 수량의 약 5%활용] ■ PR발송		
	<ul> <li>기숙사동 보안 사각지대 CCTV추가외1 건 PR당사안 발송-&gt;8/31 . CCTV추가 및 위치 변동예상으로 PR당사안 계획의 약 20% 예산 할증 . 매입계약은 계획안으로 매입계약하고 추가,변경시 PO변경예정</li> <li>기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선 PR당사안 발송-&gt;4/10</li> <li>■ 공사 진행</li> <li>사택 5동, 8동,9동 씽크대,붙박이장 반입 및 폐기물 반출 [ 9/4~ 9/8]</li> <li>사택 5동 경비실 주차관제 수동 전원 스위치 설치 [~ 9/11]</li> <li>사택 2동 외벽 노출 도시가스 인입 배관 보호 덮개 설치 [9/8]</li> <li>사택 어린이집 환경개선 작업 2차 [ 9/9 ~ 9/11]</li> </ul>	<ul> <li>사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 교체외 9건 PR당사안 발송-&gt;9/14</li> <li>기숙사동 보안 사각지대 CCTV추가외1 건 PR당사안 발송-&gt;8/31         <ul> <li>CCTV추가 및 위치 변동예상으로 PR당사안 계획의 약 20% 예산 할증</li> <li>매입계약은 계획안으로 매입계약하고 추가,변경시 PO변경예정</li> </ul> </li> <li>기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선 PR당사안 발송-&gt;4/10</li> <li>공사 진행</li> <li>사택 5동, 8동,9동 씽크대,붙박이장 반입 및 폐기물 반출 [ 9/4~ 9/8]</li> <li>사택 8-108외 3세대 수장공사 [~ 9/30]</li> </ul>	

### ■ 09월 서비스 엔트리 결재 상신 목록

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액 (예산)	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	B-A (차액)	A/B (요율)
					31,045,000	29,244,250	==>일성-일반(10 건)		-6%
					14,341,000	13,109,625	==>일성-임차사택(5 건)		-9%
					29,180,000	28,614,300	==>동운(1 건)		-2%
					1,548,000	1,506,075	==>이에이치솔루텍(1 건)		-3%
					3,132,000	3,076,650	==>서울방재전문기술단(1 건)		-2%
					79,246,000	75,550,900	9월 마감건(18 건)	- 3,695,100	-5%
1	09월30일	사택 외부계단 및 화단 경계벽돌 보수		2023-08-18	3,240,000	3,132,550	일성건축	- 107,450	-3%
2	09월30일	사택 2-406 수장공사		2023-08-24	3,470,000	3,407,750	일성건축	- 62,250	-2%
3	09월30일	사택 2-205 수장공사		2023-08-31	4,041,000	3,968,900	일성건축	- 72,100	-2%
4	09월30일	사택 2-307 가구 폐기물 처리	변경전: 사다리차 o 변경후: 사다리차 X	2023-08-24	1,622,000	629,950	일성건축	- 992,050	-157%
5	09월30일	사택 5-304 주방벽 철거 및 타일교체		2023-08-31	1,305,000	1,284,625	일성건축	- 20,375	-2%
6	09월30일	사택 8-108 주방벽 철거 및 타일교체		2023-08-31	1,305,000	1,284,625	일성건축	- 20,375	-2%
7	09월30일	사택 8-202 주방벽 철거 및 타일교체		2023-08-31	1,305,000	1,284,625	일성건축	- 20,375	-2%
8	09월30일	사택 8-406 주방벽 철거 및 타일교체		2023-08-24	1,305,000	1,284,625	일성건축	- 20,375	-2%
9	09월30일	사택 8-505 내부 창호교체(고층장비)		2023-09-01	12,147,000	11,681,975	일성건축	- 465,025	-4%
10	09월30일	사택 8-505 주방벽 및 현관타일 교체		2023-08-31	1,305,000	1,284,625	일성건축	- 20,375	-2%
11	09월30일	기숙사 AB동 옥외 누수 오배수배관 보수(1차)		2023-09-22	29,180,000	28,614,300	동운	- 565,700	-2%
12	09월30일	사택 103동 화재수신반 중계기 보수		2023-09-22	3,132,000	3,076,650	서울방재전문기술단	- 55,350	-2%
13	09월30일	사택 2동 도시가스 보호덮개 설치 작업		2023-09-08	1,548,000	1,506,075	이에이치솔루텍	- 41,925	-3%
14	09월30일	임차사택 수장공사 박현영(양극재)		2023-08-31	2,261,000	2,230,625	일성건축	- 30,375	-1%
15	09월30일	임차사택 수장공사 김지태(구조분석)		2023-08-18	2,261,000	2,230,625	일성건축	- 30,375	-1%
16	09월30일	임차사택 수장공사 박병훈(개발팀)		2023-08-17	3,273,000	3,208,875	일성건축	- 64,125	-2%
17	09월30일	임차사택 수장공사 이상현(건식전극)		2023-08-30	3,273,000	3,208,875	일성건축	- 64,125	-2%
18	09월30일	임차사택 수장공사 정다솔(자동차개발)	장판 취소(PO변경 완료) 로비 및 청소 작업 변경전(3,208,875)	2023-08-30	3,273,000	2,230,625	일성건축	- 1,042,375	-47%


■ 사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 교체외 9건 PR발송 목록 [PR 미접수]

		무 모노물록 교제외 9건 PR말송			=
번호	동	계약명	PR 당사안	작업내용	비고
01	사택 6동 및 7동	사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 교체	35,042,000	연간계획 수립 작업 자재승인 요청 제출(친환경 제품) 기존 바닥 탄성 고무칩 철거 작업 기존 바닥 탄성 고무칩 반출 및 폐기물 처리 작업 기존 바닥 평탄화 및 계단측 논슬립 철거 작업 신규 바닥 탄성 고무칩 및 계단측 논슬립 (색상_규격 고객사 협의후) 설치 신규 야자 매트 설치 작업 (색상_규격 고객사 협의후) 신규 바닥 탄성 고무칩 및 야자매트 설치시 신호수 상주	
02	사택 5 동	사택 5-306 수장공사	4,601,000	도배(벽-거실_ 방3곳) 설치 작업 도배(천정-거실_ 방3곳) 설치 작업 장판(거실_ 방3곳) 설치 작업 도색(문_문틀-방3곳_ 방화문내부_ 거실걸레받이_ 앞_뒤베란다전부) 준공 청소 작업	
03	사택 5 동	사택 5-306외 1세대 기타 보수	2,219,000	5-306: 뒤베란다(우수관주변_창고앞) 누수점검 및 보수 방충망-7개(앞베란다(3개)_뒤베란단(4개))교체 문끌림-4곳(화장실좌측방_ 화장실우측방_ 현관앞방_ 뒤베란다창고) 신발장 시트지 교체 8-307: 앞_뒤베란다 우수관주변 누수점검 및 보수_ 방층망-7곳(앞베란다(3곳)_ 뒤베란다(4곳))교체_ 안방붙박이장 스텐봉(1개)설치 문끌림-3곳(화장실좌측방_ 화장실우측방_ 현관앞방) 보수	
04	사택 5 동	사택 5-306 내부 창호교체(고층장비)	11,182,000	기존 내부창호 철거 및 폐기물처리 기존 창호틀 바닥 평탄도 작업 신규 내부창호 반입 및 설치작업 사다리차 사용시 신호수 및 안전관찰자 상주	
05	사택 5 동	사택 5-306 붙박이장 신설(고층장비)	3,444,000	안방에 붙박이장 반입 및 신규 설치 작업 붙박이장 설치 위치 바닥 보양 작업 5-306 씽크대 반입시 사다리차 묶음 사다리차 사용시 신호수 및 안전관찰자 상주	
06	사택 5 동	사택 5-306 씽크대 교체(고층)	3,865,000	기존 씽크대 철거 및 폐기물 처리 작업 씽크대 상부장 목재틀 보강 및 수평 작업 씽크대 하부장 하부높이 수평 작업 5-306 붙박이장 반입시 사다리차 묶음 사다리차 사용시 신호수 및 안전관찰자 상주	
07	사택 5 동	사택 5-306 주방벽 철거 및 타일교체	1,305,000	기존 타일벽 철거 및 폐기물 처리작업 벽타일 설치 및 코너 설치 작업 벽타일 수평 및 레벨 작업 벽타일 메지 및 청소 작업	
08	사택 8 동	사택 8-307 수장공사	4,877,000	도배(벽-거실_방3곳) 설치 작업 도배(천정-거실_방3곳) 설치 작업 장판(거실_방3곳) 설치 작업 도색(문_문틀-방3곳_ 방화문내부_ 거실 걸레받이_ 앞_뒤베란다전부) 준공청소 작업	
09	사택 8 동	사택 8-307 씽크대 교체(고층장비)	4,877,000	기존 씽크대 철거 및 폐기물 처리 작업 씽크대 상부장 목재틀 보강 및 수평 작업 씽크대 하부장 하부높이 수평 작업 씽크대 반입시 사다리차 묶음 사다리차 사용시 신호수 및 안전관찰자 상주	
10	사택 8 동	사택 8-307 주방벽 철거 및 타일교체	1,305,000	기존 타일벽 철거 및 폐기물 처리작업 벽타일 설치 및 코너 설치 작업 벽타일 수평 및 레벨 작업 벽타일 메지 및 청소 작업	
			72,717,000		


■ 사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 교체

### 사택 6동 및 7동 공용부 노후 보도블록를 개선하여 입주민의 안전확보 및 쾌적한 환경을 도모 하고자 함

□ 공용부 보도블록 현황



▶ 탄성고무칩배치(내폭 1.15Mx 길이 360M), 최대 두께 1.5mm



▶ 전면부 바닥 상태 (현관측) => 노후 (훼손) > 안전(걸림)







▶ 후면부 바닥 상태 (산책로) => 미끄러움(안전) > 노후(훼손)









- □ 현재 상태
  - . 전면부: 노후(10년↑)에 따른 훼손이 심하며,
  - . 후면부: 노후(10년↑) 습기가 많아 미끄럼고 훼손이 심함 (부적합)

□ 공용부 보도블록 제안



**▶ 탄성고무칩 + 야자 매트 (** 용도에맞게 분리) 야자매트 ( 194M )



▶ 전면부 바닥 상태 (현관측), 샘플 확정후











▶후면부바닥상태(산책로),샘플협의후









□ 예상 비용 및 일정

#### ■ 고장 보일러 교체 계약 파기 현황

NC	회계	매입 마감	계약명	DOM: ILO	PR/PO	차액	7	약 체결	PO번호	PR번호	PR금액
INC	<sup>/.</sup> 연도	연도 (월)	ମାକ୍ଷ	PO변경 사유		(PO금액 - PR금액)	A. 낙찰금액	B. PO금액 (A * 7.5% Fee)	PO전호	PKUZ	PREM
	1 23년	12월31일	[FSPR:92685422]기수사 AR도 고자 보인러 교체(기계)	->축소: 모일러(△) + 운전개선(X) + 순환계등 배관 개선(X)	-32%	- 15,454,672	44,728,000	48,112,328	4560241172-10	92685422-10	63,567,000
2	23년	12월31일	[ESPR:92685422]기숙사 AB동 고장 보일러 교체(전기)	계획 되었으나 현재는 환절기 및 동절기 공사가 불가피하여	-32%	- 4,100,625	11,765,000	12,662,375	4560241171-10	92685422-20	16,763,000
3	23년	12월31일	[ESPR:92685422]기숙사 AB동 고장 보일러 교체(가스)	작업량 축소하여 보일러 정지 시간 최소화 (평일 출근시간 활용 및 최소 시간=>입주민 공지) ->계획: '24년 보일러 운전개선 및 단종2대 교체시(겸용운전 개선)	-31%	- 1,155,500	3,460,000	3,719,500	4560241259-10	92685422-30	4,875,000



#### ■ PO취소(솔루션 구매포탈)



#### 



#### ■ PR삭제(솔루션 PRS)






신규 PR접수후 계약파기분의 보험증권 비용확인후 처리 방안 확인 협의 예정 (보일러 와 장납기 자재는 발주후 제작중 긴급 PR접수 필요)



### ■ 사택 주방 타일 교체 취지, 타일벽지(곰팡이) 자기타일로 교체 / 자기타일도 교체요청 접수중

#### ◎ 계약건수 (세대)



#### \_

## ○ 사태 즈박병 타인 교체 ( '23년 교체 형화)

' ' ' I ' I ' - I ' - I	T077	글 쓰게 (	23인 파세 연령/					
NO# ▼	회계_연도▼	매입 마감_(월)	<b>■</b> 특이사항 <b>■</b>	건물동▼	건물층	계약명	¥	PO금액▼
01	23년	09월30일	주방 벽 및 현관 바닥 타일교체	사택 8동	5층	사택 8-505 주방벽 및 현관타일 교체		1,284,625
02	23년	09월30일	주방 벽 타일교체	사택 8동	4층	사택 8-406 주방벽 철거 및 타일교체		1,284,625
03	23년	09월30일	주방 벽 타일교체	사택 8동	2층	사택 8-202 주방벽 철거 및 타일교체		1,284,625
04	23년	09월30일	주방 벽 타일교체	사택 8동	1층	사택 8-108 주방벽 철거 및 타일교체		1,284,625
05	23년	09월30일	주방 벽 타일교체	사택 5동	3층	사택 5-304 주방벽 철거 및 타일교체		1,284,625
06	23년	08월31일	기존 주방 타일 철거 및 신규 설치 작업	사택 5동	1층	사택 5-103 주방벽 철거 및 타일교체		1,284,625
07	23년	07월31일	기존 석고보드 주방벽 철거 작업 주방벽 타일 설치 작업	사택 8동	2층	사택 8-205 주방벽 철거 및 타일교체		1,284,625
08	23년	06월30일	기존 입주민설치분 벽타일 철거 작업 신규 벽타일 설치 작업	사택 8동	1층	사택 8-109 주방벽 철거 및 타일교체		1,284,625
09	23년	04월30일	노후 주방 벽지 및 석고보드 철거 작업 노후 석고보드 반출 및 페기물 처리 작업 신규 벽 석고보드 설치 및 자기타일 설치 작업	사택 9동	1층	사택 9-101 주방벽 철거 및 타일교체		1,854,375
10	23년	03월30일	기존 씽크대 철거후 곰팡이 석고보드 벽 철거 및 페기물 처리 신규 석고보드 설치 및 타일설치 작업 기존 씽크대 원복 작업	사택 9동	3층	사택 9-305 주방벽 철거 및 타일교체		3,194,900
11	23년	03월30일	노후 주방 타일벽 철거 및 폐기물 처리 작업 신규 주방 타일벽 설치 작업	사택 5동	5층	사택 5-502 주방벽 철거 및 타일교체		1,300,750
12	23년	02월28일	노후 주방 타일벽 철거 및 폐기물 처리 작업 신규 주방 타일벽 설치 작업	사택 5동	3층	사택 5-305 주방벽 철거 및 타일교체		1,300,750
13	23년	02월28일	노후 주방벽 철거후 폐기물 처리 작업 신규 설치 타일 설치 작업 PR금액 오류(1,346,000->1,210,000)	사택 9동	2층	사택 9-205 주방벽 철거 및 타일교체		1,300,750
14	23년	02월28일	노후 주방벽 철거후 폐기물 처리 작업 신규 설치 타일 설치 작업	사택 5동	2층	사택 5-202 주방벽 철거 및 타일교체		1,300,750
15	23년	02월28일	노후 주방벽 타일 철거 작업 신규 주방벽 타일 설치 작업 폐기물 반출 및 처리 작업(사다리차 사용 9-403 함께 사용)	사택 9동	3층	사택 9-302 주방벽 철거 및 타일교체		1,300,750
16	23년	02월28일	기는 구경적 열기 및 패기를 지니 역 B 시교 타일 설치 자연	사택 5동	5층	사택 5-504 주방벽 철거 및 타일교체		1,300,750
17	23년	01월31일	주방 노후 벽타일 철거 및 신규 타일 설치 작업	사택 9동	4층	사택 9-403 주방벽 철거 및 타일교체		1,300,750
18	23년	01월31일	주방 노후 벽타일 철거 및 신규 타일 설치 작업	사택 9동	1층	사택 9-106 주방벽 철거 및 타일교체		1,300,750

### ◎ 사택 주방벽 타일 교체 ( '21년 교체 현황)

NO#	▼ 회계_연도 ▼	매입 마감_(월)	특이사항	▼ 건물동	▼ 건물층	계약명 🔻	PO금액 🔽
01	21년	10월31일	기존 타일벽지 철거후(곰팡이 제거) 벽타일 설치	사택 9동	4층	사택 9-402 주방 벽타일 설치	872,900
02	21년	06월30일		사택 9동	3층	사택 9-301 주방 벽타일 설치	872,900
03	21년	05월31일		사택 6동	2층	사택 6-204 주방 벽타일 설치	872,900
04	21년	04월30일		사택 9동	3층	사택 9-304 거실천장 도배 및 주방타일 설치	2,093,025

### ◎ 사택 주방벽 타일 교체 ( '22년 교체 현황)

			" _ 0/				
NO▼	회계_연5▼	매입 마감_(월 🚚	특이사항	건물동▼	건물층▼	계약명 🔻	PO금액▼
01	22년	10월31일	부분철거 + 떠붙이기(덧방) + 본드붙임 작업	사택 9동	4층	사택 9-405 주방벽 철거 및 타일교체	1,300,750
02	22년	08월31일	주방벽 타일벽 철거 및 타일 설치 작업	사택 9동	4층	사택 9-404 주방벽 철거 및 타일교체	1,290,000
03	22년	08월31일	주방벽 타일벽 철거 및 타일 설치 작업	사택 8동	2층	사택 8-206 주방벽 철거 및 타일교체	1,290,000
04	22년	0.8월 31일	씽크대 상부 벽면 타일 교체 시공 기존 노후 타일벽에 덧방 작업	사택 9동	3층	사택 9-306 주방벽 철거 및 타일교체	1,290,000
05	22년	08월31일	씽크대 상부 벽면 타일 시공 누수 훼손 타일벽지 제거 작업	사택 9동	2층	사택 9-201 주방벽 철거 및 타일설치	1,597,450
06	22년		훼손 주방타일 벽 교체 작업	사택 8동	3층	사택 8-306 주방 타일벽 교체 작업	1,299,675
07	22년	0.8월 31일	기존 급수배관 철거 및 입수전 설치후 주방 타일벽 철거, 신규 타일 설치 작업	사택 8동	5층	사택 8-501 주방벽 철거 및 타일교체	1,290,000

#### ◎ 계약금액 (PO금액)

육억원 -																
오억원 -													ıÅ			
사억원 -																
삼억원 -													1.\			
이억원 -			l.								/	14.	hl.\	į.		
일억원 -		تعبع		<b>\</b>			Ι			. /		1	M	\		
영원 -	_ 사택	사택	사택	사백	사택	사력		, Ma	4	+#*				기숙사		-
	주방벽 타일교체	씽크대 교체	사막 세대내 창호교체	세대내 보일러 수리(개별)	세대내 보일러 교체(개별)	세대내 매립배관 점검	사택 불박이장 신설	불박이장 및 씽크대 교체	사택 불박이장 교체	사택 단열작업	사택 누수보수	사택 공가 수장공사	기타 보수(기숙 사/사택)	기계실 보일러	기숙사 기계실 보일러 교체(중앙)	3 f
21년	주방벽 타일교체	씽크대 교체	세대내 창호교체	보일러	보일러	매립배관	불박이장	불박이장 및 씽크대	불박이장	단열작업	누수보수	수장공사	보수(기숙	기계실 보일러 수리(중앙)	기계실 보일러	35 소음
21년	주방벽 타일교체	씽크대 교체 43,065,27	세대내 창호교체	보일러 수리(개별)	보일러	매립배관 점검	불박이장 신설	불박이장 및 씽크대 교체	불박이장 교체 19,615,22	단열작업	누수보수 100,096,4	수장공사	보수(기숙 사/사택) 516,201,5	기계실 보일러 수리(중앙)	기계실 보일러	3 E 소음: 29,09
	주방벽 타일교체	씽크대 교체 43,065,27	세대내 창호교체 358,787,1	보일러 수리(개별) -	보일러 교체(개별) -	매립배관 점검 -	불박이장 신설 99,985,70	불박이장 및 씽크대 교체 -	불박이장 교체 19,615,22 27,800,57	단열작업 35,667,42	누수보수 100,096,4 100,545,8	수장공사 434,057,6	보수(기숙 사/사택) 516,201,5 166,905,5	기계실 보일러 수리(중앙) 10,321,07	기계실 보일러 교체(중앙)	3.5 소음; 29,09 31,54
20년	주방벽 타일교체	쌍크대 교체 43,065,27 18,035,27	세대내 창호교체 358,787,1 321,394,9	보일러 수리(개별) - -	보일러 교체(개별) - -	매립배관 점검 - 2,360,700	불박이장 신설 99,985,70 -	불박이장 및 씽크대 교체 -	불박이장 교체 19,615,22 27,800,57 12,084,07	단열작업 35,667,42 11,104,75 64,497,85	누수보수 100,096,4 100,545,8 61,224,47	수장공사 434,057,6 233,670,6 259,637,2	보수(기숙 사/사택) 516,201,5 166,905,5	기계실 보일러 수리(중앙) 10,321,07 - 1,217,975	기계실 보일러 교체(중앙) -	35 29,09 31,54 31,03
20년 19년	주방벽 타일교체	씽크대 교체 43,065,27 18,035,27 10,078,12	세대내 창호교체 358,787,1 321,394,9	보일러 수리(개별) - - 2,861,650	보일러 교체(개별) - -	매립배관 점검 - 2,360,700	불박이장 신설 99,985,70 - -	불박이장 및 씽크대 교체 - - 68,362,47	불박이장 교체 19,615,22 27,800,57 12,084,07	단열작업 35,667,42 11,104,75 64,497,85	누수보수 100,096,4 100,545,8 61,224,47	수장공사 434,057,6 233,670,6 259,637,2 147,978,0	보수(기숙 사/사택) 516,201,5 166,905,5 217,122,0	기계실 보일러 수리(중앙) 10,321,07 - 1,217,975 3,171,250	기계실 보일러 교체(중앙) - -	3号 全号 29,09 31,54 31,03 39,33
20년 19년 18년	주방벽 타일교체 4,711,725 - -	씽크대 교체 43,065,27 18,035,27 10,078,12	세대내 창호교체 358,787,1 321,394,9 -	보일러 수리(개별) - - 2,861,650 10,642,50	보일러 교체(개별) - - -	매립배관 점검 - 2,360,700 -	불박이장 신설 99,985,70 - -	불박이장 및 씽크대 교체 - - 68,362,47	불박이장 교체 19,615,22 27,800,57 12,084,07 60,004,35	단열작업 35,667,42 11,104,75 64,497,85 22,837,30	ト수보수 100,096,4 100,545,8 61,224,47 69,274,07	수장공사 434,057,6 233,670,6 259,637,2 147,978,0 193,990,2	보수(기숙 사/사택) 516,201,5 166,905,5 217,122,0 144,774,5	기계실 보일러 수리(중앙) 10,321,07 - 1,217,975 3,171,250	기계실 보일러 교체(중앙) - - -	35 29,09 31,54 31,03 39,33
20년 19년 18년 17년	주방벽 타일교체 4,711,725 - -	씽크대 교체 43,065,27 18,035,27 10,078,12 7,535,750	세대내 창호교체 358,787,1 321,394,9 - -	보일러 수리(개별) - - 2,861,650 10,642,50 4,522,524	보일러 교체(개별) - - - -	매립배관 점검 - 2,360,700 - -	불박이장 신설 99,985,70 - - -	분박이장 및 씽크대 교체 - - 68,362,47 25,069,00	불박이장 교체 19,615,22 27,800,57 12,084,07 60,004,35	단열작업 35,667,42 11,104,75 64,497,85 22,837,30 19,372,57	누수보수 100,096,4 100,545,8 61,224,47 69,274,07 54,768,02	수장공사 434,057,6 233,670,6 259,637,2 147,978,0 193,990,2 165,542,4	보수(기숙 사/사택) 516,201,5 166,905,5 217,122,0 144,774,5 268,576,9 105,014,6	기계실 보일러 수리(중앙) 10,321,07 - 1,217,975 3,171,250 6,536,000	기계실 보일러 교체(중앙) - - -	35 29,09 31,54 31,03 39,33
20년 19년 18년 17년 16년	주방벽 타일교체 4,711,725 - - -	씽크대 교체 43,065,27 18,035,27 10,078,12 7,535,750	세대내 창호교체 358,787,1 321,394,9 - - -	보일러 수리(개별) - - 2,861,650 10,642,50 4,522,524 682,625	보일러 교체(개별) - - - -	매립배관 점검 - 2,360,700 - - -	불박이장 신설 99,985,70 - - -	분박이장 및 씽크대 교체 - - 68,362,47 25,069,00 -	불박이장 교체 19,615,22 27,800,57 12,084,07 60,004,35	단열작업 35,667,42 11,104,75 64,497,85 22,837,30 19,372,57	ト수보수 100,096,4 100,545,8 61,224,47 69,274,07 54,768,02 34,186,07	수장공사 434,057,6 233,670,6 259,637,2 147,978,0 193,990,2 165,542,4	보수(기숙 사/사택) 516,201,5 166,905,5 217,122,0 144,774,5 268,576,9 105,014,6 185,292,3	기계실 보일러 수리(중앙) 10,321,07 - 1,217,975 3,171,250 6,536,000 963,200	기계실 보일러 교체(중앙) - - - -	35 29,09 31,54 31,03 39,33
20년 19년 18년 17년 16년 15년	주방벽 타일교체 4,711,725 - - -	생크대 교체 43,065,27 18,035,27 10,078,12 7,535,750 - -	세대내 창호교체 358,787,1 321,394,9 - - - -	보일러 수리(개별) - - 2,861,650 10,642,50 4,522,524 682,625 2,798,762	보일러 교체(개별) - - - - -	매립배관 점검 - 2,360,700 - - -	불박이장 신설 99,985,70 - - - -	불박이장 및 생크대 교체 - - 68,362,47 25,069,00 - -	불박이장 교체 19,615,22 27,800,57 12,084,07 60,004,35 -	단열작업 35,667,42 11,104,75 64,497,85 22,837,30 19,372,57	ト 수 보 수 100,096,4 100,545,8 61,224,47 69,274,07 54,768,02 34,186,07 35,548,10	수장공사 434,057,6 233,670,6 259,637,2 147,978,0 193,990,2 165,542,4 174,968,0	보수(기숙 사/사택) 516,201,5 166,905,5 217,122,0 144,774,5 268,576,9 105,014,6 185,292,3	기계실 보일러 수리(중앙) 10,321,07 - 1,217,975 3,171,250 6,536,000 963,200	기계실 보일러 교체(중앙) - - - -	29,09 31,54 31,03 39,33 -

■ 사택 5동 경비실 주차관제 수동 전원 스위치 설치 완료 (3동 입출구측 차단기 수동 조작)















■ 사택 2동 외벽 노출 도시가스 인입 배관 보호 덮개 설치 **( 노<del>출</del>된 다른 동은 ???? )** 







■ 기숙사 AB동 진행현황

배관 1차 방수 점검 통로/전기

배관 반입구 확보 1차 준설 보수 배관 (성적서)

[우천] 8월 29일(화), 준설 1차 9월 01일(금), 준설 2차 [상대확인]**9월 04일(월)**, 준설 3차

(통로??/반입위치??)

옹벽 누수점검 (반입위치??) 크랙 2차 배관 전기(점검완료)

• 배관 • 크랙 • 통로

• 배관 통로

크랙보수후 통로구성 X

이슈: 준설차 등록일 15년 이상, 안전불허 (임대 확인중=>비용)

준설 1차: 80만원 임대비 증액 일대 / 준설 2차: 50만원 임대비 증액 일대

우천으로 인한 작업 취소 우천으로 인한 작업 취소 SUPPOTR 설치 우천 우천 우천 연계 (취소) (취소) |차 준설 주말(추가) 평일(추가) - 가지 배관 연결 작업 주변 정리 작업 3차 준설(상태확인후)



현재 설치된 맨홀



내부 임시 건조용









8월 29일(화), 준설 1차 9월 01일(금), 준설 2차

9월 04일(월), 준설 3차