' 2!	'25년 06월 01주차 주간 업무 회의 (기숙사 및 사택) S&I 운영센터 사택			
구분	전주 (5/26 ~ 6/1)	금주(6/2~6/8)	비고	
	전주 (5/26 ~ 6/1) ■ 협의 항목 - 옥상층 안전 난간대 높이 설치 기준(환경 안전팀)_ 돌출부 or 바닥면: '26년으로 검토 이월 - AB동 오우수 관로내 점검: 11월 - 외부 임차 및 단지내 수장공사 안전작업 허가서 발행 확인: 5일, SOP 작성 확인 (시공사) - 6월 월간 회의 일정 및 안건: ① 일정 , ②누적 관리(절감비 & 집행비) , ??? - 집행비 및 절감비: 절감항목 발굴 관리(지속성)→ 비품성 [23년~], 씽크대 문짝 [24년~]. 씽크대 교체 문짝수리 집행현황:→ 8동304호 씽크대 처짐→ 26년 준방벽 점검호 보수 - AB등 오우수 관로내 점검(3월): 폐쇄관리(실리콘) + (분배기 , 7동 세면대)→ 묶음대응 . 묶음 : 7동 세면대 + 누수 난방분배기 교체 대상 파악후 사전 공유 필요 (관리소) . 일정 : 5월28일(수) → 조정중. 일정 변경 접수 - 101동 403호 현관 방화문 처짐 세대 방문 점검 : 보수 가능 한지?? [5/26~] - 102동 놀이터 앞 우천 대비 물막이판 설치 지급 자재 대기중 건축 긴급 대응 [~ 5/30] - A동 지하 2층 계단참 바닥 트렌치 구성 작업 [5/26~30] - 2동 전면부 배수로 탄공 기와 교체 및 보수,점검 [6/9~6/13_5일간]		비	
	 어린이집 하반기 전열 교환기 필터 : 1년분 고효율 필터 확보 협의 (관리_하이엥솔루텐) 긴급보수 작업(건촉)-2차분 정산 현황. 4차분 작성 → 5월말 제출 → 6월초 PR발행 ■ PR발송 목록 . 	- 28 전단구 메구도 다음 기와 교세 및 심검_당대 위험 [0/9~6/13_5일간] . A동 외벽 도장 부분보수> 7동 505호 지붕 점검(휀 확보)> 5동 지붕 점검(휀 확보) - 3동 누수 난방 배관: 관리소 기계 영선 처리후 종료 또는 시공견적 (작업 요청서) [~ 6/5] - 7동 303호 방(1,2) 천장 도배보수(입주세대)->도배지 철거후 상태_누수 [일정 조정중] - 101동 403호 현관 방화문 처짐 : 보수 불가> 교체 검토 (패턴/색상 확인중) - 102동 놀이터 앞 우천 대비 물막이판 설치 지급자재 대기중_건축 긴급 대응[일정 확인중] ■ PR발송 목록 - 사택 2-201수장공사 외 5건 PR당사안 발송 [5/30] - 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-4차 PR당사안 발송 [6/2]]	